



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Progetto di Manutenzione Ordinaria – Autostrada A18 Siracusa-Gela – Km 39+900 in direzione Gela – Intervento di ripristino travi danneggiate sulla campata lato Gela del Ponte “Ristallo”.

CIG: 91116535EB

Approvazione Perizia di Assestamento Somme

DECRETO DIRIGENZIALE N. 474 /DATE/2023

DEL 03 OTT. 2023

PREMESSO:

- che con provvedimento n. 1571/DG del 01/12/2021 l'Arch. Federico Bella è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Progettista;
- che con provvedimento n. 1648/DG del 23/12/2022 l'arch. Federico Bella è stato nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e Progettista, a seguito del parere sismico reso dal Genio Civile di Siracusa con prot. n. 11029 del 25 Gennaio 2022, in data 26/01/2022 ha redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs 50/2016;
- che con Decreto Dirigenziale n. 68/DATE/2022 del 18/02/2022, determina a contrarre, è stato approvato il progetto di “Manutenzione Ordinaria – Autostrada A18 Siracusa-Gela – km 39+900 in direzione Gela – Intervento di ripristino travi danneggiate sulla campata lato Gela del Ponte Ristallo”. Di seguito si riporta il quadro economico di progetto:

A) LAVORI

A1) Lavori a misura	€	53.764,21
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.539,62
Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€	57.303,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016	€	1.146,08
B2) Contributo ANAC	€	30,00
B3) Imprevisti <10%	€	5.000,00
B4) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B3)	€	13.706,84
Totale somme a disposizione	€	19.882,92

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 77.186,75

- che con Decreto Dirigenziale n. 337/DATE/2022 del 14/06/2022 di presa d'atto del Verbale di Gara si sono aggiudicati i lavori di “Manutenzione Ordinaria – Autostrada A18 Siracusa-Gela – km 39+900 in direzione Gela – Intervento di ripristino travi danneggiate sulla campata lato Gela del Ponte Ristallo” alla società IMPREDIL Società Cooperativa, con sede in Priolo Gargallo (SR), Via Napoli n. 44 – 96010 – P.I. 00264080896 che ha offerto il ribasso del 5,96% ;
- che con Decreto Dirigenziale n.86/DATE/2023 del 23/02/2023 è stata effettuata la rettifica parziale del Decreto Dirigenziale n.337/DATE del 14/06/2023 con il seguente quadro economico definitivo:

A) LAVORI

A1) Lavori soggetti a ribasso	€	53 764,21	-	53 764,21	-
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3 539,62			
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	57 303,83			
a detrarre ribasso del 5,96%			€	3 204,35	+
costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€	3 539,62	
A3) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO				54 099,48	+



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art.113 del D.Lgs. 50/2016	€	1 081,99	
B2) Contributo ANAC	€	30,00	
B3) Imprevisti	€	5 000,00	
B4) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+B3)	€	13 001,89	
Totale somme a disposizione		€	19 113,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€	19 113,88
		€	73 213,36

CONSTATATO:

- che con Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 11/07/2022, sono stati consegnati i lavori nelle more delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della firma del contratto;
- che con Verbale di Concreto Inizio sono iniziati i lavori in data 28/11/2022 e gli stessi dovevano terminare entro il 12/12/2022;
- che in data 13/12/2022 l'Impresa ha inviato il cronoprogramma dei lavori con l'indicazione del termine delle attività in data 20/01/2023. Sostanzialmente è stato necessario effettuare delle variazioni, sia di tipo qualitativo che quantitativo: in particolare, per la corretta posa dei teli di fibra di carbonio utili per il ripristino delle travi danneggiate, è stato necessario attendere le specifiche tempistiche dettate dal fornitore con una conseguente, e seppur breve, protrazione temporale del termine delle lavorazioni;
- che a seguito della Nota dell'Impresa IMPREDIL n. 030/2022 del 06/12/2022, con Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 19/12/2022 si è proceduto alla determinazione di una nuova voce N.P. 01 relativa alla barra in acciaio di ancoraggio alle strutture delle fibre di carbonio;
- che in data 20/01/2023 i lavori sono stati ultimati;
- che in data 13/04/2023 è stato stipulato il contratto di appalto con Rep. N. 1240, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 5812 del 13/04/2023;
- che in data 11/05/2023 è stato emesso il Certificato di Pagamento n° 1 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 20/01/2023 per un importo complessivo di €46.600,00 oltre IVA ;
- che con Atto Dirigenziale di Liquidazione n. 965/DATE del 29/05/2023 è stata liquidata la fattura n. 7PA del 11/05/2023 di €46.600,00 oltre IVA relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 20/01/2023;
- che per effetto di alcune lavorazioni variate rispetto al progetto originario è stata redatta una Perizia di Assestamento Somme secondo il seguente quadro comparativo:

A LAVORI	Progetto Originario	Perizia di Assestamento	Differenze
Importo Lordo dei lavori	€ 57 303,83	€ 62 530,60	€ 5 226,77
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3 539,62	€ 3 539,62	€ -
Importo lavori lordo al netto degli Oneri di Sicurezza	€ 53 764,21	€ 58 990,98	€ 5 226,77
LAVORI	Progetto Originario	Perizia di Assestamento	Differenze
Importo dei lavori al lordo	€ 53 764,21	€ 58 990,98	€ 5 226,77



Sede
Ufficio

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ribasso d'Asta	-5,96%	-€	3 204,35	-€	3 515,86	-€	311,52
Importo dei lavori al netto		€	50 559,86	€	55 475,12	€	4 915,25
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	3 539,62	€	3 539,62	€	-
A Importo Contrattuale	A1+A2=	€	54 099,48	€	59 014,74	€	4 915,25
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Progetto Originario		Perizia di Assestamento		Differenze
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% dell'importo netto dei lavori incuso O.S.)		€	1 081,99	€	1 180,29		€ 98,31
B2 Contributo ANAC		€	30,00	€	30,00		€ 0,00
B3 Imprevisti < 10%		€	5 000,00	€	5,08	-€	4 994,92
Per IVA (22%), eventuali altre							
B4 imposte e contributi dovuti per legge (Su A+B3) x 22% =		€	13 001,89	€	12 983,24	-€	18,64
Totale Somme a Disposizione		€	19 113,88	€	14 198,62	€	14 198,62
Totale importo lavori netto finanziato		€	73 213,36	€	73 213,35	€	0,00

VISTO:

- gli elaborati di Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori;
- lo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

ACCERTATO:

- che la redazione della Perizia di Assestamento delle Somme di cui sopra trova il proprio fondamento nella necessità di assestare le quantità previste a computo rispetto a quelle realmente eseguite e non comporta alcuna variazione in termini di incremento di spesa e pertanto non v'è necessità di impegnare ulteriori somme in quanto si è attinto dalla voce di Progetto Originario denominata B3) Imprevisti.

VERIFICATO:

- che l'importo netto contrattuale, a seguito di Perizia di Variante e Assestamento Somme, comporta un incremento di €4.915,25 corrispondente ad una percentuale del 9,08%, rispetto all'importo netto contrattuale di €54.099,48.

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Assestamento Somme;

VISTI:

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- Il regolamento di contabilità;

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio,

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

DECRETA

1. **DI APPROVARE**, la Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori, relativa al “*Progetto di Manutenzione Ordinaria – Autostrada A18 Siracusa-Gela – Km 39+900 in direzione Gela – Intervento di ripristino travi danneggiate sulla campata lato Gela del Ponte “Ristallo”* ed il quadro economico così come sopra riportato;
2. **DI DARE** atto che la Perizia di Assestamento Somme in argomento, comporta rispetto ai lavori contrattuali incremento di €.4.915,25 corrispondente ad una percentuale del 9,08%, rispetto all'importo netto contrattuale di €.54.099,48 e che pertanto l'importo netto contrattuale a favore dell'Impresa IMPREDIL Società Cooperativa, con sede in Priolo Gargallo (SR), Via Napoli n. 44 – 96010 – P.I. 00264080896 varia da €.**54.099,48** ad €.**59.014,74** come da Schema dell'Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Assestamento Somme;
3. **RIBADIRE**, che la sopracitata impresa IMPREDIL Società Cooperativa è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **DARE ATTO** che l'importo relativo alla suddetta Perizia di Assestamento Somme rimane invariato rispetto all'impegno originario di €.**73.213,36** comprensivo di IVA;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Contratti e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federico Bella

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

e Il Direttore Generale f.f.

Ing. Dario Costantino