



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: “Lavori di riqualificazione dei lotti 4 – 5 dal km 23+214 al km 40+300 (pista in direzione Gela), del lotto 5 dal km 39+850 (pista in direzione Siracusa) e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile dal km 8+308.780 al km 10+040,000 in entrambi i sensi di marcia”.

CIG: 82324375EC – CUP: B47H19000530005

Approvazione Perizia di Variante n. 2 di Assestamento

DECRETO DIRIGENZIALE N. 562 /DATE/2023 del 14 NOV. 2023

Premesso:

- che la manutenzione dell'autostrada A/18 Siracusa - Rosolini, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- che il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all'art. 14, stabilisce che “*gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi*”;
- che si rende necessario eseguire degli interventi di riqualificazione alla pavimentazione di lotti già in esercizio, al fine di migliorare lo standart qualitativo e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
- che con nota prot. n. 168/DG del 06/02/2019, l'ing. Giovanni Raffa veniva nominato RUP dei lavori in oggetto;
- che con O. di S. n. 161 del 23/01/2019, prot. 16911 del 23/01/2019, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, nomina l'ing. Giuseppe Di Grano progettista;
- con il D.D. n. 19/DATE del 28/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €14.900.000,00 di cui €11.425.286,93 per lavori comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €159.213,76 oltre €3.474.713,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione e prenotate le somme sul cap. 204 “manutenzione straordinaria autostrada e relativi impianti” impegno n. 28/2020;
- che con deliberazione n. 01/CD del 29/01/2020 il Consiglio di Amministrazione, prende atto del progetto esecutivo;
- che con nota prot. n. 201/DG del 13/02/2020 veniva nominato RUP il Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi in sostituzione dell'ing. Giovanni Raffa, non più in servizio presso il Consorzio;
- che con nota prot. 4774 del 17/02/2020 SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie, introitata al CAS con prot. 4492 del 18/02/2020, il MIT concede “... *laddove dovesse ravvisarne la necessità, potrà senza indugio provvedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi, anticipatamente alla regolazione dei rapporti convenzionali ed in osservanza alle modalità di affidamento contemplate dall'art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto voto*”;
- che con nota prot. 4451 del 17/02/2020 il RUP, trasmette al MIT di Roma la relazione ai fini dell'attivazione delle procedure di gara nelle more dell'emanazione del Decreto finale da parte del MIT;
- che con D.D. n. 97/DG/2020 del 04/03/2020 determina a contrarre, si disponeva la procedura di affidamento a mezzo pubblico incanto e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con nota prot. 496/DG del 09/04/2020 l'ing. Dario Costantino veniva nominato RUP in sostituzione del Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi;
- che con nota prot. 1031 del 21/04/2020 MIT/SVCA il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvava il progetto esecutivo e autorizzava l'esecuzione dei lavori anticipatamente alla regolazione di rapporti convenzionali;

- che con Delibera n. 2/CD del 21/01/2021, il Consiglio Direttivo del CAS prendeva atto della Delibera n. 211 del 28/05/2020 di finanziamento dei “Lavori di riqualificazione della pavimentazione dello svincolo di Cassibile ed il completamento dei lotti 4 e 5 Autostrada A18 SR-Rosolini”;
- che con D.D. n. 13/DG/2021 del 21/01/2021 veniva preso atto della delibera n. 211 del 28/05/2020 la Giunta Regionale della Regione Siciliana, “Riprogrammazione delle risorse PO FERS Sicilia 2007/2013 e FSC ante 2007 da destinare agli interventi su strade provinciali. Presa d’atto” con la quale venivano finanziati i “Lavori di riqualificazione della pavimentazione dello svincolo di Cassibile ed il completamento dei lotti 4 e 5 Autostrada A18 SR-Rosolini” per un importo di €.14.187.000,00;
- che con D.D. n. 101/DATE/2021 del 02/03/2021 come rettificato parzialmente dal D.D. n. 152/DATE/2021 del 22/03/2021, veniva approvato il Verbale proposta di aggiudicazione in seduta pubblica del 2 febbraio 2021 e aggiudicati i lavori all’impresa European Construction Company S.p.a. in sigla “ECC S.p.a.” con sede in S.P. 25 Priolo – Floridia, km 2 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.IVA 01932080896 con il ribasso percentuale del 25,2494% corrispondente all’importo netto dei lavori €.8.421.457,30 oltre €.159.213,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €.8.580.671,06 oltre €.2.848.897,58 per somme a Disposizione dell’Amministrazione, come da seguente Quadro Economico post-gara:

A) Lavori		
A1	Importo dei lavori a base d'asta, al netto dei costi sicurezza:	€. 11.266.073,17
A2	Ribasso d’asta del 25,2494 %	€. 2.844.615,87
A3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta,	€. 8.421.457,30
A4	Costi della sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 159.213,76
A5	TOTALE Lavori a seguito ribasso	€. 8.580.671,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivi per funzione tecniche (1,80% di A [G.U.R.S. del 03/08/2018], c. 3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% Comp. Tecniche)	€. 164.524,13
B2	Incentivi per funzione tecniche (1,80% di A [G.U.R.S. del 03/08/2018]), c. 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% Spese strumentali)	€. 41.131,03
B3	Spese parcella professionista Collaudatore Statico e Tecnico – Amministrativo (ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17/06/2016)	€. 49.774,52
B4	Spese parcella professionista Consulente Strutture (ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17/06/2016)	€. 38.634,75
B5	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su (B3+B4)	€. 23.764,42
B6	Contributo ANAC delibera n° 1337 del 21/12/2016	€. 800,00
B7	Assicurazione RUP – Ufficio Progettazione e D.L. (art. 24 D.Lgs 50/2016)	€. 20.000,00
B8	Spese commissione giudicatrice appalto con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicità gara compreso Iva e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266	€. 25.000,00
B9	Spese prove laboratorio e in fase di collaudo (I.V.A. 22% compresa)	€. 82.802,01
B10	Oneri conferimento in discarica (art. 16 c. 1 lett. b DPR 207/2010), iva compresa 10%.	€. 141.217,56
B11	Imprevisti su di A), iva compresa 22%	€. 360.501,53
B12	Spese trasferte, missione, straordinario e polizza assicurativa gruppo di ispezione verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 (I.V.A. 22% compresa)	€. 13.000,00
B13	I.V.A. su importo lavori (22%) su A	€. 1.887.747,63



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	2.848.897,58
IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€.	11.429.568,64
ECONOMIE DA RIBASSO	€.	3.470.431,36

- con D. D. n. 157/DATE/2021 del 25/03/2021 è stato preso atto del nuovo Q.E. e impegnata la somma di €11.429.568,64 sul cap. 201 “costruzione autostrade ed impianti” ed accertamento al capitolo di entrata 91 E;
- in data 24/05/2021 con Decreto n. 14493 il MIMS di Roma approva il progetto esecutivo per un importo complessivo di €12.321.428,41 di cui €11.425.286,93 per lavori a base d'appalto (comprensivi di €159.213,76 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €896.141,48 per Somme a disposizione con il seguente quadro economico:

A) Lavori		
A1	Importo dei lavori a base d'asta, al netto dei costi sicurezza:	€. 11.266.073,17
A2	Costi della sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 159.213,76
TOTALE Lavori		€. 11.425.286,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivi per funzione tecniche (1,80% di A [G.U.R.S. del 03/08/2018], c. 3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% Comp. Tecniche)	€. 164.524,13
B2	Incentivi per funzione tecniche (1,80% di A [G.U.R.S. del 03/08/2018]), c. 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% Spese strumentali)	€. 41.131,03
B3	Spese parcella professionista Collaudatore Statico e Tecnico – Amministrativo (ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17/06/2016)	€. 49.774,52
B4	Spese parcella professionista Consulente Strutture (ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17/06/2016)	€. 38.634,75
B5	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su (B3+B4)	€. 23.764,42
B6	Contributo ANAC delibera n° 1337 del 21/12/2016	€. 800,00
B7	Assicurazione RUP – Ufficio Progettazione e D.L. (art. 24 D.Lgs 50/2016)	€. 20.000,00
B8	Spese commissione giudicatrice appalto con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicità gara compreso Iva e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266	€. 25.000,00
B9	Spese prove laboratorio e in fase di collaudo (I.V.A. 22% compresa)	€. 82.802,01
B10	Oneri conferimento in discarica (art. 16 c. 1 lett. b DPR 207/2010), iva compresa 10%.	€. 141.217,56
B11	Imprevisti su di A), iva compresa 22%	€. 295.493,06
B12	Spese trasferte, missione, straordinario e polizza assicurativa gruppo di ispezione verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 (I.V.A. 22% compresa)	€. 13.000,00
B13	I.V.A. su importo lavori (22%) su A	€. 1.887.747,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 896.141,48
IMPORTO COMPLESSIVO		€. 12.321.428,41

- in data 14/06/2021 la Direzione Lavori con apposito Verbale ha consegnato i lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;
- che con D.D.G. n. 3236 del 26/10/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, sono stati finanziati i “Lavori di riqualificazione dei lotti 4 – 5 dal km 23+214 al km 40+300 (pista in direzione Gela), del lotto 5 dal km 40+300 al km 39+850 (pista in direzione Siracusa) e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile dal km 8+308,780 al km 10+040,000 in entrambi i sensi di marcia” CUP:



- B47H19000530005, Cod. Caronte nr. 27076 dell'importo di €.12.280.297,38, di cui €.11.692.071,14 a valere sulle risorse del PSC - Sezione Speciale 1 ed €.588.226,24 a valere sul bilancio del CAS;
- che con D.D. n. 612/DATE del 29/10/2021 (successivamente integrato con D.D. n. 619/DATE del 09/12/2021) è stato rimodulato il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

A) LAVORI		
A1	Importo dei lavori a base d'asta, al netto dei costi sicurezza:	€ 11 266 073,17
A2	Ribasso d'asta del 25,2494 %	€ 2 844 615,87
A3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 8 421 457,30
A4	Costi della sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 159 213,76
A5	TOTALE Lavori a seguito ribasso d'asta	€ 8 580 671,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivi per competenze tecniche e spese strumentali (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 55.030,34
B2	Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza (Decreto DATE n°308 del 14/05/2021)	€ 254 044,48
B3	Collaudo Tecnico Amministrativo (D.M. 17/06/2016 e ss. mm. ii.)	€ 36.571,72
B4	Spese parcella professionista Consulente Strutture (ai sensi del D.L. del 18 aprile 2016, n. 50 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), e del relativo regolamento del D. del Ministero di Giustizia del 17/06/2016)	€ 38.634,75
B5	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su (B2+B3+B4)	€ 88.502,66
B6	Contributo ANAC delibera n° 1337 del 21/12/2016	€ 800,00
B7	Spese commissione giudicatrice appalto con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicità gara compreso Iva e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266	€ 25.656,64
B8	Spese prove laboratorio e in fase di collaudo (I.V.A. 22% compresa)	€ 263.519,51
B9	Oneri conferimento in discarica (art. 16 c. 1 lett. b DPR 207/2010), iva compresa 10%.	€ 141.217,56
B10	Imprevisti	€ 38.345,46
B11	Spese trasferte, missione, straordinario e polizza assicurativa gruppo di ispezione verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 (I.V.A. 22% compresa)	€ 8.011,44
B12	Collegio Consultivo Tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 76/2020 comprensivo di cassa ed IVA	€ 107.885,05
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.058.219,61
	IMPORTO COMPLESSIVO A5 + B	€ 9.638.890,67

- che in data 11/11/2021 è stato stipulato contratto d'appalto Rep. CAS n. 1095/2021, registrato all'agenzia dell'entrate di Messina in pari data al n. 18470;
- che con D.D. n. 416/DATE del 12/07/2022 è stata approvata Perizia di Variante n. 1 con il seguente quadro economico:



A)	SOMME PER LAVORI	
A.1	Importo dei lavori	€ 11 917 058,15
A.2	Ribasso d'asta del 25,2494 %	€ 3 008 985,68
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1 - A.2)	€ 8 908 072,47
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 175 945,46
A.5	TOTALE Lavori a seguito del ribasso d'asta (A3 + A4)	€ 9 084 017,93


B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Incentivo funzioni tecniche e spese strumentali (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 55 030,34
B.2	Direzioni Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 266 924,91
B.3	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 38 283,55
B.4	Spese parcella professionista Consulente Strutture	€ 38 634,75
B.5	IVA(22 %) e CNPAIA (4 %) su (B2 + B3 + B4)	€ 92 425,05
B.6	Contributo ANAC delibera n° 1337 del 21/12/2016	€ 800,00
B.7	Spese commissione giudicatrice appalto con offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicità gara compreso IVA e contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 25 656,64
B.8	Spese prove laboratorio e in fase di collaudo (IVA 22% compresa)	€ 263 519,51
B.9	Oneri conferimento in discarica (art. 16 c. 1 lett. b DPR 207/2010), IVA 10 % compresa	€ 153 366,66
B.10	Imprevisti (IVA esclusa)	€ 38 345,46
B.11	Spese trasferte, missione, straordinario e polizza assicurativa gruppo di ispezione verifica si sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 (IVA 22% compresa)	€ 8 011,44
B.12	Collegio Consultivo Tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 76/2020 comprensivo di cassa ed IVA	€ 107 885,05
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 1 088 883,36

TOTALE GENERALE (A5 + B) al netto dell'IVA sui lavori e sugli imprevisti	€ 10 172 901,29
---	------------------------

Incremento contrattuale (al netto del ribasso d'asta)	€ 503 346,87
Percentuale incremento contrattuale	5,87%

- che in data 13/09/2022 veniva stipulato Atto Aggiuntivo Rep. CAS 1170/2022, registrato all'agenzia dell'entrate di Messina in pari data al n. 14824 serie 1T;
- che con D.D. n. 454/DATE del 20/09/2023 è stato preso atto del D.D.G. n. 4142 del 10/12/2023, con il quale venivano rideterminate le quote del cofinanziamento del progetto post-gara;
- che con nota pec del 29/09/2023 assunta prot. CAS 28644 del 02/10/2023, il Direttore dei Lavori ing. Nico Lotta, ha trasmesso la Perizia di Variante n. 2 di Assestamento;
- che con nota pec prot. CAS 30834 del 26/10/2023 è stato comunicato al D.L. l'importo liquidato all'impresa appaltatrice "ECC SPA" per gli oneri conferimento in discarica;
- che con nota del 26/10/2023 il D.L. ha trasmesso la Perizia di Variante n.2 di Assestamento REV_B. con il seguente Quadro economico:

A)	SOMME PER LAVORI	
A.1	Importo dei lavori	€ 11 826 682,23
A.2	Ribasso d'asta del 25,2494 %	€ 2 986 166,30
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1 - A.2)	€ 8 840 515,93
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 132 548,07
A.5	TOTALE Lavori a seguito del ribasso d'asta (A3 + A4)	€ 8 973 064,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Incentivo funzioni tecniche e spese strumentali (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 44 024,27



B.2	Direzioni Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 254 044,48
B.3	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 36 571,72
B.4	Spese parcella professionista Consulente Strutture	€ 38 634,75
B.5	IVA (22 %) e CNPAIA (4 %) su (B2 + B3 + B4)	€ 88 502,66
B.6	Contributo ANAC delibera n° 1337 del 21/12/2016	€ 800,00
B.7	Spese commissione giudicatrice appalto con offerta economicamente più vantaggiosa	€ 25 656,64
B.8	Spese prove laboratorio e in fase di collaudo (IVA 22% compresa)	€ 263 519,51
B.9	Oneri conferimento in discarica (art. 16 c. 1 lett. b DPR 207/2010), IVA 10 % compresa	€ 152 206,18
B.10	Imprevisti (IVA esclusa)	€ 38 345,46
B.11	Spese trasferte, missione, straordinario e polizza assicurativa gruppo di ispezione verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 (IVA 22% compresa)	€ 0,00
B.12	Collegio Consultivo Tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 76/2020 comprensivo di cassa ed IVA	€ 107 885,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B € 1 050 190,72

TOTALE GENERALE (A5 + B) al netto dell'IVA sui lavori e sugli imprevisti € 10 023 254,71

- che il RUP, con "Relazione Istruttoria" del 02/11/2023, ha approvato la Perizia di Variante n. 2 di Assestamento


Visto:

- che l'importo contrattuale a seguito Perizia di Variante n. 2 di Assestamento ha subito un decremento di **€.110.953,93**;
- che l'importo totale del progetto al netto del ribasso d'asta dopo la redazione della Perizia di Variante n. 2 di Assestamento ammonta ad **€.10.023.254,71**, di cui **€.8.973.064,00** per lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari ad **€.132.548,07**, oltre **€.1.050.190,72** quali somme a disposizione dell'amministrazione, con un decremento della spesa di **€.142.416,12** rispetto all'importo totale del progetto dopo la redazione della Perizia di Variante n. 1 **€.10.165.670,84**;
- che l'importo di **€.142.416,12** verrà disimpegnato dal cap. 204 (manutenzione Straordinaria Autostrada e impianti) impegno n. 994/2022 giusto D.D. n. 416/DATE/2022 del 12/07/2022
- che a seguito della redazione della predetta Perizia di Variante n. 2 di Assestamento si è reso necessario introdurre nuovi prezzi relativi ai lavori dedotti, desunti dal Prezziario ANAS 2019;
- Il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e lo Schema dell'Atto di Sottomissione firmato dall'impresa;
- La "Relazione Istruttoria" redatta dal RUP in data 02/11/2023:

Verificato che il Direttore dei Lavori, ha provveduto alla redazione della Perizia di Variante n. 2 di Assestamento di cui sopra per l'assestamento delle quantità effettivamente realizzate rispetto alle quantità previste nel Progetto Esecutivo, così come modificato con la Perizia di Variante n.1, e quindi per cause impreviste e non prevedibili, ravvisandosi pertanto l'applicabilità dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertata, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

Ritenute ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;



Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante n. 2 di Assestamento ai sensi dell'art 106 del D.Lgs n. 50/2016 ed al disimpegno della minore spesa pari ad **€.142.416,12** sul cap. 204 (manutenzione Straordinaria Autostrada e impianti);

Visti:

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- Il regolamento di contabilità;

per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. Di Approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 la Perizia di Variante n. 2 di Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori, relativa a *“Lavori di riqualificazione dei lotti 4 – 5 dal km 23+214 al km 40+300 (pista in direzione Gela), del lotto 5 dal km 39+850 (pista in direzione Siracusa) e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile dal km 8+308.780 al km 10+040,000 in entrambi i sensi di marcia”* ed il quadro economico così come in premessa riportato;

2. Attestare che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta Perizia di Variante n. 2 di Assestamento a favore dell'Impresa European Construction Company S.p.a. in sigla “ECC S.p.a.” con sede in S.P. 25 Priolo – Floridia, km 2 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.IVA 01932080896, passa ad **€.8.973.064,00** (compresi oneri della sicurezza) con un decremento di **€.110.953,93**;

3. Dare atto che l'importo complessivo di progetto, della suddetta perizia è pari ad **€.10.023.254,71**, di cui **€.8.973.064,00** per lavori compresi gli oneri per la sicurezza, ed **€.1.050.190,72** quali somme a disposizione dell'amministrazione, ha un decremento complessivo della spesa di **€.142.416,12** rispetto nell'impegno previsto nella P.V. n. 1 di **€.10.165.670,84**;

4. Di trasmettere la presente Perizia di Variante n. 2 di Assestamento al MIT per l'approvazione ai fini convenzionali e successivamente completa di Decreto di Approvazione da parte del MIT sarà trasmessa all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il Decreto di Finanziamento;

5. Di trasmettere la presente Perizia di Variante n. 2 di Assestamento per i successivi adempimenti di competenza al Consiglio Direttivo del CAS, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio di Ragioneria.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio/RUP
e Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino



Coll. al RUP
Dott.ssa Paola Foti

