

DECRETO DIRIGENZIALE N. *61* /DATE 2024 DEL 20 FEB. 2024

Oggetto: Presa atto e approvazione della prima perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera al progetto dei "servizi di manutenzione triennale degli impianti tecnologici autostrade Messina-Catania A/18, e Messina-Palermo A/20 e Siracusa-Gela A/18 - rif CIG: 8050055b87

Premesso che:

- le condizioni climatiche della regione Sicilia, ove le temperature estive sono sempre più torride, mentre quelle invernali raggiungono valori molto bassi, è indispensabile dotare i luoghi di lavoro di impianti di climatizzazione efficienti;
- le categorie di lavoratori del Consorzio, costituite per la maggior parte da agenti tecnici esattori, si nota come si abbia l'esigenza di esercitare l'attività in luoghi con comfort ambientale ottimale, ovvero in condizione di benessere determinata, in funzione delle percezioni sensoriali di un individuo inserito in un ambiente, da temperatura, umidità dell'aria, livello di rumorosità e luminosità rilevati all'interno dell'ambiente, poiché in presenza di costante traffico veicolare ed in cabine progettate per isolare dalle fonti di inquinamento e dalle condizioni climatiche esterne, un eventuale malfunzionamento degli impianti di condizionamento, renderebbe quindi impossibile uno svolgimento idoneo delle mansioni lavorative;
- le attività di manutenzione degli impianti comprende tutte quelle attività che si reputano necessarie per la manutenzione dei suddetti impianti e includono lavori di manutenzione ordinaria, di ripristino guasti degli impianti di condizionamento delle cabine di esazione pedaggi, dei fabbricati casello e uffici amministrativi, lavori per la riparazione dei guasti che nei casi di maggiore necessità assumono i connotati di tipo "interventi Urgenti" e una congrua quantità di fornitura e posa in opera di materiali, al fine di garantire valori ottimali di temperatura, umidità e purezza dell'aria immessa in tutti gli uffici del Consorzio, e in tutte le cabine esazione pedaggi utilizzate dal personale di esazione che hanno un comfort ambientale ed una qualità dell'aria soddisfacente essendo stata creata ad "hoc" una virtuale barriera ai gas di scarico dei veicoli in transito con gli impianti di pressurizzazione, mentre i livelli di temperatura sono comandabili da ogni singolo operatore;
- con Decreto Dirigenziale n. 480/DATE del 21/10/2019, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei servizi in oggetto specificati, il cui importo complessivo è di € 1.354.460,71 così suddivisi € 913.262,54 per lavori, forniture e servizi, € 421.067,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 242.563,85 per IVA al 22%;
- con Decreto Dirigenziale n. 482/DATE del 12.11.2020 con il quale è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, dai quali è risultata la migliore offerta, con il ribasso del 23,80672%, quella formulata dall'Impresa Nania Impianti S.r.l. con sede legale Via Fiumarella, 35 Milazzo (ME) P.IVA 03072270832 per un importo contrattuale di € 715.975,41 oltre I.V.A al 22%. comprensivo di oneri per la sicurezza, le somme a disposizione dell'Amministrazione risultano pari a ad € 373.235,51 compreso I.V.A. AL 22%, ed è stata autorizzata la stipula del contratto con la stessa Impresa Nania Impianti S.r.l., previo accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra e l'assenza di misure impeditive previste dalla vigente normativa antimafia, secondo il seguente quadro economico:

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE		
D.D. N. 482 DATE DEL 12.11.2020		
QUADRO ECONOMICO POST GARA		
DESCRIZIONE		
A	Importo lavori, forniture, servizi e oneri della sicurezza	
	Importo totale lavori, forniture, servizi a base al netto del ribasso d'asta del 23,80672%	€ 695.844,68
ON SCRZ	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.130,73
A.3	IMPORTO TOTALE SERVIZI E FORNITURE PER UN TRIENNIO	€ 715.975,41
B		
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 35.000,00
B.2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00
B.3	Quota per adeguamenti tecnologici	€ 25.000,00
B.4	Imprevisti 5 % su : servizi di manutenzione e oneri Sicurezza di € 933.393,27	€ 46.669,66
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 comi 3 e 4 del Codice	€ 5.000,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 45.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
B.10	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 4.000,00
B.11	Spese di cui all'art. 113- Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dei commi 2,3 e 4 al 50% del 2,00%	€ 9.333,93
B.12.1	I.V.A. Sui Servizi a misura e a corpo a base d'asta misura del 22% su € 715.975,41	€ 157.514,59
B.12.2	I.V.A. " Somme a disposizione " punti da b.1 a b.10", al 22% su € 196.169,66	€ 37.217,33
B.13	Sommano le " B - Somme a disposizione stazione appaltante"	€ 373.235,51
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO PER IL TRIENNIO (A.3 + B.13)	€ 1.089.210,92

- con Verbale di Affidamento e consegna in data 15/03/2021 sono stati consegnati i servizi in oggetto sotto riserva di legge all'impresa Nania Impianti S.r.l. con sede legale Via Fiumarella, 35 Milazzo (ME) P.IVA 03072270832;
- i lavori sono affidati all'impresa Nania Impianti S.r.l. con sede legale Via Fiumarella, 35 Milazzo (ME) P.IVA 03072270832 in virtù del contratto stipulato in data 14.03.2022 rep. CAS 1122/2022, registrato a Messina il 14/03/2022 al n. 4160 serie 1T;
- per effettive ragioni operative e tecniche determinatesi in fase di esecuzione è stata assunta la decisione di variare qualitativamente e quantitativamente le previsioni di alcune categorie di lavoro e di introdurne delle altre, di cui alcune non previste all'atto della redazione del progetto principale, per meglio fare



- aderire le opere alle sue effettive necessità con emissione di nove Ordini di servizio (come ad esempio il ripristino dell'impianto idrico-antincendio della galleria Tindari e Capo d'Orlando), ed improntate particolarmente sulla sicurezza autostradale, senza per altro modificare la natura del contratto in essere;
- con ODS n° 06 del 15.02.2023 Prot. 5273, è stato disposto di effettuare la sostituzione della moto pompa idrico-antincendio di emergenza della galleria Tindari, la sostituzione della pompa elettrica idrico-antincendio principale della galleria Tindari, la sostituzione della pompa sommersa in servizio per il mantenimento della pressione idrica nell'impianto antincendio della galleria Tindari, la verifica e controllo ed eventuale riparazione dei quadri di comando delle pompe ed infine la verifica e prove del flusso idrico dell'impianto;
 - l'Ufficio Impianti sta predisponendo un progetto per i servizi di manutenzione ordinaria programmata e conservativa degli impianti tecnologici autostrade Messina-Catania A/18, e Messina-Palermo A/20 e Siracusa-Gela A/18, per la prosecuzione delle attività di manutenzione, prevedendo l'esecuzione delle ordinarie attività manutentive per un periodo di tre anni, e al momento, non si possono determinare i tempi necessari per l'avvio di un nuovo contratto di manutenzione;
 - nelle more della conclusione del predetto iter, è necessario, indispensabile e urgente assicurare una costante ed attenta attività di monitoraggio e di manutenzione, data la mancanza di personale e di opportune risorse tecniche-strumentali, che possano assicurare immediati interventi per la manutenzione e il ripristino dei danni, che certamente si possono verificare data la storicità degli impianti, o causati da attacco da roditori, cortocircuito o da eventi meteorologici, agli ormai vetusti impianti e pertanto determina frequenti guasti;
 - in conseguenza di quanto sopra, con nota Prot. 4552 del 14/02/2024 il Responsabile Unico del Procedimento di concerto con gli organi dirigenziali del Consorzio disponeva la redazione della prima Perizia di Variante Suppletiva in Corso d'Opera e la relativa approvazione della spesa aggiuntiva, dovuta alle cause, come sopra specificato, da circostanze imprevedute e imprevedibili ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi del comma 1 lettera "c", punto 1 e 2 e comma 2 lettera "b" dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del Codice degli Appalti, per i quali sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, per ripristinare guasti improvvisi ed emergenze ai sensi del D. Lgs. 81/08 in attuazione della normativa sulla sicurezza e prevenzione sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e per garantire la sicurezza e l'incolumità agli utenti in transito in galleria, pertanto la Direzione dei Lavori ha redatto la prima perizia di variante e suppletiva in corso d'opera con il seguente quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		
1^a PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA		
A	Importo lavori di " Perizia Variante" al lordo	€ 1.025.680,60
B	A detrarre Oneri per la Sicurezza di " Perizia Variante in corso d'Opera"	€ 23.660,22
C	Resta l'importo soggetto a ribasso d'asta (A - B)	€ 1.002.020,38
D	A dedurre R.A. del 23,80672%	€ 238.548,19
E	Resta l'importo ribassato (C - D)	€ 763.472,20
F	A sommare Oneri per la Sicurezza di Perizia di Variante	€ 23.660,22
G	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE 1^a PERIZIA E + F)	€ 787.132,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione di 1^a perizia		
I	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
J	Rilevi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00
K	Quota per adeguamenti tecnologici	€ 48.000,00
L	Imprevisti 1,5 % su : servizi di manutenzione e oneri Sicurezza di € 1.025.680,60	€ 15.385,21
M	Accantonamento di cui all'art. 133 comi 3 e 4 del Codice	€ 5.000,00
N	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 30.000,00
O	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
P	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 4.000,00
Q	Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 tecnico - amministrative (ESENTE IVA 22%)	€ 15.742,65
R	Importo compensazione art.1 Septies L. 23/07/2021 n°106 e art. 26 del D.L. n.50/2022 conv. In L. n.91/2022 e ss.mm.ii.	€ 47.000,00
S	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivo di cassa al 4%)	€ -
T	Contributo Anac (ESENTE IVA 22%)	€ 600,00
U	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S)	€ 174.227,86
V	Importo al netto dell'IVA (H+U)	€ 961.360,27
W	I.V.A. Sui Servizi a misura e a corpo a base d'asta misura del 22% su € 787.132,42	€ 173.169,13
X	I.V.A. " Somme a disposizione " punti (K+L+M+N+O+P+R+S)", al 22% su € 155.129,14	€ 34.184,75
Y	IMPORTO TOTALE PROGETTO (V+W+X)	€ 1.168.714,15
Y1	Ribasso d'asta € 913.262,54 - 715.975,41 = € 197.287,12 quota da destinare alla CPT di Messina pari al 5% del ribasso (A - H * 5%)	€ 9.864,36
Y2	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 1^a PERIZIA (Y+Y1) DA IMPEGNARE	€ 1.178.578,51
MAGGIORE SPESA DELLA 1^a PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DA FINANZIARE CON IL CAPITOLO 48		
Z1	IMPORTO TOTALE DELLA 1 ^a PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 787.132,42
Z2	Importo comprensivo di O. per la S., di cui al D.D. N. 482 DATE 12.11.2020	€ 715.975,41
Z3	MAGGIORE SPESA (Z1 - Z2)	€ 71.157,01
Z4	AUMENTO PERCENTUALE (Z3 / Z2)	9,94%
Z5	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 1^a PERIZIA DA IMPEGNARE	€ 1.178.578,51
Z6	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO N° 482/DATE DEL 12/11/2020	€ 1.089.210,92
Z7	MAGGIORE IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE COMPRESO DI IVA (Z5 - Z6)	€ 89.367,58

Considerato che, la suddetta prima perizia è stata accettata dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione di tutti gli elaborati e, che una parte delle prestazioni di che trattasi sono state già ordinate e derivano da interventi volti ad evitare danni economici e a beni di proprietà della stazione appaltante sicurezza e la prevenzione sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e garantire la continuità dei servizi e l'incolumità degli utenti in transito in autostrada. Al fine di quantificare la maggiore spesa della perizia, si riporta il seguente quadro economico di raffronto:

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
 Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PROGETTO POST GARA			1ª PERIZIA DI VARIANTE		DIFFERENZA	DELTA %
A	Importo di progetto	€ 913.262,54	Importo lavori di " 1ª PERIZIA "	€ 1.002.020,38		
B	Oneri per la Sicurezza	€ 20.130,73	Oneri per la Sicurezza	€ 23.660,22		
C	Importo dei lavori a lordo degli oneri (A+B)	€ 933.393,27	Importo dei lavori a lordo degli oneri (A+B)	€ 1.025.680,60		
D	Resta l'importo soggetto a ribasso d'asta (C - B)	€ 913.262,54	Resta l'importo soggetto a ribasso d'asta (C - B)	€ 1.002.020,38		
E	A dedurre R.A. del 23,80672%	€ 217.417,85	A dedurre R.A. del 23,80672%	€ 238.548,19		
F	Resta l'importo ribassato	€ 695.844,68	Resta l'importo ribassato	€ 763.472,20		
G	A sommare Oneri per la Sicurezza	€ 20.130,73	A sommare Oneri per la Sicurezza	€ 23.660,22		
H	Importo contrattuale (F + G)	€ 715.975,41	Nuovo Importo contrattuale (F + G)	€ 787.132,42		
H1	Maggiore spesa	€ -	Maggiore spesa (€ 787.132,42 - € 715.975,41)	€ -	€ 71.157,01	9,94%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 35.000,00	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -		
J	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00		
K	Quota per adeguamenti tecnologici	€ 25.000,00	Quota per adeguamenti tecnologici	€ 48.000,00		
L	Imprevisti 5 % su : servizi di manutenzione e oneri Sicurezza di € 933.393,27	€ 46.669,66	Imprevisti 1,5 % su : servizi di manutenzione e oneri Sicurezza di € 1.025.680,60	€ 15.385,21		
M	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice	€ 5.000,00	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice	€ 5.000,00		
N	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 45.000,00	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 30.000,00		
O	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00		
P	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 4.000,00	Spese per pubblicità e pubblicazione bando	€ 4.000,00		
Q	Spese di cui all'art. 113- Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dei commi 2,3 e 4 al 50% del 2,00%	€ 9.333,93	Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 tecnico - amministrativo (ESENTE IVA 22%)	€ 15.742,65		
R	Importo compensazione art. 1 Septies L. 23/07/2021 n°106 e art. 26 del D.L. n.50/2022 conv. In L. n.91/2022 e ss.mm.ii.	€ -	Importo compensazione art. 1 Septies L. 23/07/2021 n°106 e art. 26 del D.L. n.50/2022 conv. In L. n.91/2022 e ss.mm.ii.	€ 47.000,00		
S	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivo di cassa al 4%)	€ -	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivo di cassa al 4%)	€ -		
T	Contributo Anac (ESENTE IVA 22%)	€ -	Contributo Anac (ESENTE IVA 22%)	€ 600,00		
U	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (I+J+K+L+M+N+O+P+Q)	€ 178.503,60	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S)	€ 174.227,86		
V	Importo al netto dell'IVA (H+U)	€ 894.479,01	Importo al netto dell'IVA (H+U)	€ 961.360,27		
W	I.V.A. Sui Servizi a misura e a corpo a base d'asta misura del 22% su € 715.975,41	€ 157.514,59	I.V.A. Sui Servizi a misura e a corpo a base d'asta misura del 22% su € 787.132,42	€ 173.169,13		
X	I.V.A. " Somme a disposizione " punti da b.1 a b.10", al 22% su € 196.169,66	€ 37.217,33	I.V.A. " Somme a disposizione " punti (K+L+M+N+O+P+R+S)", al 22% su € 155.129,14	€ 34.184,75		
Y	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (V+W+X) IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO N° 482/DATE DEL 12/11/2020	€ 1.089.210,92	IMPORTO TOTALE PROGETTO (V+W+X)	€ 1.168.714,15		
Y1	Ribasso d'asta € 913.262,54 - 715.975,41 = € 197.287,12 quota da destinare alla CPT di Messina pari al 5% del ribasso (A - H * 5%)	€ -	Ribasso d'asta € 913.262,54 - 715.975,41 = € 197.287,12 quota da destinare alla CPT di Messina pari al 5% del ribasso (A - H * 5%)	€ 9.864,36		
Y2	IMPORTO COMPLESSIVO (Y+Y1) DA IMPEGNARE	€ -	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 1ª PERIZIA (Y+Y1) DA IMPEGNARE	€ 1.178.578,51		
Z7	Incremento dell'impegno di spesa originario compreso I.V.A. al 22% con prelievo dal capitolo 48	€ -	Incremento dell'impegno di spesa originario compreso I.V.A. al 22% con prelievo dal capitolo 48 (€ 1.178.578,51 - € 1.089.210,92)	€ -	€ 89.367,58	

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it - mail: info@autostradesiciliane.it - pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

RITENUTO CHE:

- la prima perizia di variante suppletiva in corso d'opera comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad € 71.157,01 corrispondente ad una variazione percentuale del 9,94%;
- l'importo complessivo della perizia da impegnare risulta pari ad € 1.178.578,51 compreso IVA al 22% e che comporta un aumento dell'importo dell'impegno di spesa originario di € 89.367,58;
- è necessario un incremento dell'impegno di spesa originario, per un importo di € 89.367,58 compreso I.V.A. al 22% con prelievo dal capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" del corrente esercizio finanziario;

VISTO:

- ✓ che l'impresa Nania Impianti S.r.l. con sede legale Via Fiumarella, 35 Milazzo (ME) P.IVA 03072270832 affidataria dei lavori, ha sottoscritto tra l'altro l'allegato schema di "atto di sottomissione", accettandone le condizioni e i nuovi prezzi senza alcuna riserva;
- ✓ l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- ✓ il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- ✓ il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le narrate motivazioni

D E C R E T A

Art.1 Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

Art.2 Di **APPROVARE** ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera "c", punto 1 e 2 e comma 2 lettera "b" dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice degli Appalti la prima perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai "servizi di manutenzione triennale degli impianti tecnologici autostrade Messina-Catania A/18, e Messina-Palermo A/20 e Siracusa-Gela A/18";

Art.3 **DARE ATTO** che l'importo della prima perizia di variante di € 787.132,42 comporta sull'importo contrattuale di € 715.975,41 un aumento percentuale pari al 9,94% corrispondente ad € 71.157,01, che dallo schema di atto di sottomissione risulta essere stato accettato dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e che una parte delle prestazioni di che trattasi sono state già ordinate e derivano da interventi volti ad evitare danni economici e a beni di proprietà della stazione appaltante e garantire la continuità dei servizi e l'incolumità degli utenti in transito in autostrada;

Art.4 **PRENDERE ATTO**, che per l'effetto della prima perizia il nuovo importo da impegnare è pari ad € 1.178.578,51 compreso di IVA, il quale risulta maggiorato di € 89.367,58 compreso di IVA, rispetto all'impegno n.98 del 02/01/2021 giusto decreto n.482/DATE del 12/11/2020;


Art.5 **IMPEGNARE** l'importo di € 89.367,58 compreso di IVA al 22% con le somme destinate alla manutenzione del capitolo 48 "Manutenzione Autostrada e Impianti" del Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025, esercizio finanziario 2024.

Art.6 TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare ed Appalti e all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante, al RUP ed all'Ufficio della Presidenza.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Lola Gugliandolo



Il Dirigente Area Tecnica ed Esercizio

Ing. Dario Costantino



Visto: Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

