

OGGETTO: Lavori di ripristino del collegamento in fibra ottica dallo Svincolo di Cassibile allo Svincolo di Rosolini dell'autostrada A18 Siracusa-Gela. CIG n.93245920BF

Presa d'atto ed approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1022 /DATE/2025 del 22 DIC. 2025

PREMESSO CHE

- Con la nota 684/DG del 19/05/2022 l'ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda è stato nominato RUP dei lavori in oggetto;
- Con la nota 685/DG del 19/05/2022 l'ing. Giuseppe Fabio Grasso è stato nominato progettista e direttore dei lavori in oggetto;
- Con la nota 686/DG del 19/05/2022 l'arch. Federico Bella è stato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;
- Il progetto iniziale è stato redatto dall'ing. Giuseppe Fabio Grasso e da questi presentato in data 16/06/2022.
- In data 05/07/2022 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista ha redatto il verbale di verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.lgs. n.50/2016.
- Con il Decreto Dirigenziale n.415/DATE/2022 del 11/07/2022 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DALLO SVINCOLO DI CASSIBILE ALLO SVINCOLO DI ROSOLINI DELL'AUTOSTRADA A18 SIRACUSA-GELA				
A	LAVORI			
A1	Importo dei lavori	€	143.742,14	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.581,70	
A3	TOTALE LAVORI	€	147.323,84	€ 147.323,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii su A3	€	2.946,48	
B2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) su A3	€	6.921,23	
B3	Oneri contributivi (4%) di B2	€	276,85	
B5	I.V.A. (22%) di A3+B2+B3	€	33.994,82	
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	44.139,38	€ 44.139,38
	SOMMANO (IMPORTO DI PROGETTO)			€ 191.463,22

- La copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito delle somme previste sul capitolo 48 del Consorzio Autostrade Siciliane, denominato "Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" finanziamento del bilancio pluriennale 2022/2024;
- Con Decreto Dirigenziale n.501/DATE/2022 del 08/08/2022, si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori in oggetto a mezzo di piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.L.gs. 18/04/2016 n. 50, così come modificato con il D.Lgs. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120 del 11/09/2020, che per affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto, all'Impresa **Sirti S.p.a.** Viale Thomas Alva Edison, 110- 20099 Sesto San Giovanni (MI), P.IVA: 04596040966 Tel: 0295881 mail: venditeautostrade@sirti.it, la quale ha accettato l'incarico in oggetto ed ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo a base ed è stato così ridefinito il quadro economico generale al netto del ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST GARA

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO POST GARA				
LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DALLO SVINCOLO DI CASSIBILE ALLO SVINCOLO DI ROSOLINI DELL'AUTOSTRADA A18 SIRACUSA-GELA				
A	LAVORI			
A1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	€	136.555,03	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.581,70	
A3	TOTALE LAVORI	€	140.136,73	€ 140.136,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii su A3	€	2.946,48	
B2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) su A3	€	6.921,23	
B3	Oneri contributivi (4%) di B2	€	276,85	
B5	I.V.A. (22%) di A3+B2+B3	€	32.413,66	
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	42.558,21	€ 42.558,21
	SOMMANO (IMPORTO DI PROGETTO)			€ 182.694,95

Economie da ribasso d'asta =

€ 7.187,11

- Con verbale redatto in data 30/08/2022 sono stati consegnati i lavori all'Impresa **Sirti S.p.a.** Viale Thomas Alva Edison, 110- 20099 Sesto San Giovanni (MI), P.IVA: 04596040966 Tel: 0295881 mail: venditeautostrade@sirti.it, in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n.50/2016;
- Con verbale del 12/09/2022 il Direttore dei Lavori ha constatato l'effettivo inizio dei lavori;
- La durata prevista dal contratto è di 60 giorni, con scadenza pertanto al 11/11/2022;
- Che in data 30/09/2022 l'impresa Sirti S.p.a. ha trasmesso una nota PEC prot. CAS n. 32263 del 06/10/2022 con la quale chiede la sospensione dei lavori per un periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- riportando come motivazione “l’ampio processo di riorganizzazione che vede la società Sirti S.p.a. impegnata in una grande operazione societaria consistente nel conferimento dei rami produttivi di Sirti S.p.a. le Business Unit Telco Infrastructures e Digital Solution, in due distinte società per azioni di diritto italiano che saranno interamente controllate dalla Holding Sirti S.p.a., il tutto con efficacia dal 01/10/2022”;
- In data 06/10/2022, in seguito alla nota PEC prot. CAS n. 32263 del 06/10/2022 inviata dall’impresa Sirti S.p.a., il Direttore Lavori sospende i lavori dalla data di venerdì 30 settembre 2022 fino alla risoluzione delle motivazioni che hanno causato la sospensione.
 - Che in data 12/10/2022 la Sirti Telco Infrastructures S.p.A. ha trasmesso una nota a mezzo PEC prot. CAS n.33509 del 13/10/2022 (che si allega in copia) con la quale comunica ufficialmente il conferimento del ramo produttivo di Sirti S.p.A. alla Business Unit Telco Infrastructures, specificando che l’appalto in oggetto, è stato conferito alla Sirti Telco Infrastructures S.p.A.
 - Con Decreto Dirigenziale n.636/DATE del 26/10/2022 si prende atto che con atto a rogito del Notaio Lorenzo Stucchi (RESTUCCIA & STUCCHI Notai Associati) di Milano, rep n. 13169/6742, efficace dalle ore 23:59 del 30 settembre 2022 - Sirti S.p.A., a seguito di delibere di aumento a pagamento del capitale sociale da offrirsi in sottoscrizione al socio unico Sirti e liberarsi in natura mediante conferimento dei rami d’azienda (il/i “Conferimento/i”), ha conferito le Business Unit Telco Infrastructures e Digital Solutions in due società per azioni di diritto italiano di recente costituzione, interamente controllate dalla holding Sirti S.p.A., denominate Sirti Telco Infrastructures S.p.A. e Sirti Digital Solutions S.p.A.
 - Con il medesimo Decreto si consente, si Accetta e si dichiara che i lavori in oggetto saranno eseguiti dalla società **Sirti Telco Infrastructures S.p.A.** sita in Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), avente Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi N.12492310961, R.E.A. n. MI-2665276 per un importo di **€ 140.136,73 oltre IVA per i lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 3.581,70** ed € 44.139,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed IVA per un importo complessivo di € 184.276,11;
 - Con il predetto Decreto inoltre si modifica l’impegno n.1556/2022 per la somma complessiva di **€184.276,11** sul capitolo 48 denominato “manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti” del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022, a favore dell’impresa **Sirti Telco Infrastructures S.p.A.** sita in Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), avente Codice Fiscale, Partita IVA: 12492310961 PEC: newco_1@legalmail.it, e € 44.139,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed IVA;
 - Con verbale redatto in data 28/10/2022, vengono ripresi i lavori a far data del 03/11/2022, con nuova ultimazione dei lavori entro la data del 15/12/2022.
 - In data 07/12/2022 con l’Ordine di Servizio n.1 il D.L. ordina alla Sirti Telco Infrastructures S.p.A. l’esecuzione delle seguenti attività:
 1. La fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica per il collegamento tra il nastro autostradale e l’edificio caselli dello Svincolo di Avola;
 2. La fornitura e posa in opera di un cassetto ottico in armadio rack esistente, presente all’interno dell’edificio caselli dello Svincolo di Avola;
 3. La fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica per il collegamento tra il nastro autostradale e l’edificio caselli dello Svincolo di Noto;
 4. La fornitura e posa in opera di un cassetto ottico in armadio rack esistente, presente all’interno dell’edificio caselli dello Svincolo di Noto.
 - Con PEC del 12/12/2022 l’impresa appaltatrice richiede una proroga contrattuale dei tempi di esecuzione dei lavori di n. 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi, per poter completare tutte le ulteriori attività richieste dalla Direzione Lavori con l’Ordine di Servizio n. 1 del 07/12/2022.

- In data 15/12/2022 il RUP, considerato che il Direttore dei Lavori ha riconosciuto validi i motivi rappresentati dall'impresa ed espresso parere favorevole per un periodo di 30 (trenta) giorni, come da nota del 15/12/2022 dello stesso Direttore dei Lavori, concede alla Sirti Telco Infrastructures S.p.a. una proroga di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori, dando atto del fatto che, tenuto conto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene novato al 15/01/2023.
- In data 03/02/2023 è stato stipulato con **Sirti Telco Infrastructures S.p.A.** sita in Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), avente Codice Fiscale, Partita IVA: 12492310961 PEC: newco_1@legalmail.it, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1217 /2023, per l'importo di €140.136,73 di cui € 3.581,70 per oneri sicurezza + I.V.A., registrato presso l'ufficio territoriale APSRI di Messina in data 07/02/2023, rep. n°1930, Serie 1T.
- Come da art.10 del contratto d'appalto, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva con atto di fidejussione n. 026015915837, rilasciata dalla " Assicuratrice Milanese S.p.A. " con sede in San Cesario Sul Panaro (MO) ed emessa in forma digitale il 13.12.2022, con decorrenza dal 06.12.2022 al 06.12.2023 (garanzia art. 2 schema tipo 1.2 D.M. n. 31 del 19.01.2018 e ss. ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.lgs. n. 50/2106 e ss.).

CONSIDERATO CHE

- Durante l'esecuzione dei lavori, in data 05/12/2022, il Direttore dei Lavori, in considerazione delle nuove necessità che si stavano presentando in sede di esecuzione degli stessi, dovute a situazioni non prevedibili in fase di progettazione, richiedeva al RUP con nota prot. n. IE.22.06/DL/01, l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante al fine di effettuare una compiuta definizione degli eventuali lavori integrativi, supplementari o sostitutivi necessari.
- Dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti, che consentono di disporre varianti in corso d'opera, il sottoscritto R.U.P., esaminate le problematiche tecniche rappresentate dal Direttore dei Lavori, ha condiviso la necessità di redigere la variante in corso d'opera e pertanto, in data 06/12/2022, con nota prot. IE.22.06/RUP/01, autorizzava la stessa D.L. alla redazione della perizia di variante richiesta.
- Con apposito verbale, il giorno 20/01/2023, la direzione dei lavori ha disposto la sospensione degli stessi per poter meglio valutare le nuove situazioni che non potevano essere preventivate in sede di progettazione e procedere con la redazione della perizia di variante autorizzata.
- In data 13/12/2024 il DL chiede al RUP l'autorizzazione di integrare nuove lavorazioni alla perizia di variante suppletiva in corso d'opera in fase di redazione con emissione del relativo ODS, necessarie per il ripristino di un guasto presso il Km 27+000 dell'Autostrada SR-Gela, in direzione Gela, causato da un incendio, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e del Capitolato Speciale d'appalto.
- In data 16/12/2024, con nota prot. IE.22.06/RUP/02, il RUP autorizza il DL ad integrare le nuove lavorazioni necessarie alla risoluzione del guasto presso il Km 27+000 dell'Autostrada SR-Gela, in direzione Gela, causato da un incendio alla Perizia di variante suppletiva in corso d'opera in fase di redazione, a condizione che l'importo della stessa, comprensiva delle già menzionate integrazioni, non superi la percentuale del quinto dell'importo contrattuale.
- In data 16/12/2024 con l'Ordine di Servizio n.2 il D.L. dispone la ripresa dei lavori e ordina alla Sirti Telco Infrastructures S.p.A. l'esecuzione delle seguenti attività, di ripristino guasto a seguito di un incendio:
 1. La fornitura e la posa in opera di un cavo in fibra ottica e di due giunti, per il ripristino "provvisorio" del tratto danneggiato dall'incendio, al km 27+000 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela, in direzione Gela.
 concedendo n.2 giorni per lo svolgimento delle già menzionate attività.



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- Con apposito verbale, il giorno 18/12/2024, la direzione dei lavori ha disposto la sospensione degli stessi per poter meglio valutare le nuove situazioni che non potevano essere preventivate in sede di progettazione e procedere con la redazione della perizia di variante autorizzata.
- In data 20/06/2025 il Dirigente Tecnico f.f. ing. Giulia Ilacqua dispone al RUP nell'ambito delle attività di monitoraggio del Viadotto Cassibile, dell'Autostrada A18 SR-Gela, di predisporre con l'appalto in oggetto, la realizzazione di muffola di spillamento da fibra ottica esistente, passaggio di cavo in fibra ottica a 12 fibre, dal pozzetto in prossimità del Viadotto, con attestazione delle 12 fibre in apposito cassetto ottico (da rack), da installare in rack di fornitura di altra impresa.
- In data 27/06/2025, il RUP per dar seguito alla disposizione del Dirigente Tecnico f.f., dispone al DL con la disposizione di servizio n.1, di redigere il verbale di ripresa lavori e di emettere ordine di servizio all'impresa per la realizzazione di una muffola di spillamento da fibra ottica esistente, passaggio di cavo in fibra ottica a 12 fibre, dal pozzetto in prossimità del Viadotto Cassibile dell'Autostrada A18 SR-Gela, con attestazione delle 12 fibre in apposita borchia a parete e autorizza il DL ad integrare tale attività nella redigenda Perizia di variante in corso d'opera.
- In data 10/07/2025 con l'Ordine di Servizio n.3 il D.L. dispone la ripresa dei lavori e ordina alla Sirti Telco Infrastructures S.p.A. l'esecuzione delle seguenti attività,
 - **Viadotto Cassibile**
 - o Realizzazione di muffola di spillamento da fibra ottica esistente, passaggio di cavo in fibra ottica a 12 fibre, dal pozzetto in prossimità del Viadotto, con attestazione delle 12 fibre in apposito cassetto ottico/borchia a parete da posare all'interno del viadotto.
 - **Tratta Noto-Rosolini**
 - o Ripristino del cavo in fibra ottica dal km 26+900 al km 27+150, A18 SR-Gela in direzione Gela, con fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica a 12 fibre e giunti.
 - **Tratta Cassibile-Rosolini**
 - o Ricerca e riparazione guasto tra lo svincolo di Noto e lo svincolo di Rosolini. concedendo n.40 giorni per lo svolgimento delle già menzionate attività.
- Il Direttore dei lavori, con nota prot. IE.22.06/DL/02 del 11/07/2025, ha consegnato a questa Amministrazione la suddetta perizia di variante e suppletiva;
- il Direttore dei Lavori stesso, descrive negli elaborati allegati alla perizia di variante e suppletiva le cause e necessità di variante alle lavorazioni così come di seguito riportato:
 1. La fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica per il collegamento tra il nastro autostradale e l'edificio caselli dello Svincolo di Avola.
 2. La fornitura e posa in opera di un cassetto ottico in armadio rack esistente, presente all'interno dell'edificio caselli dello Svincolo di Avola.
 3. La fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica per il collegamento tra il nastro autostradale e l'edificio caselli dello Svincolo di Noto.
 4. La fornitura e posa in opera di un cassetto ottico in armadio rack esistente, presente all'interno dell'edificio caselli dello Svincolo di Noto.
 5. La fornitura e posa in opera "provvisoria" di un tratto di fibra ottica di circa 350 metri e la realizzazione di n. 2 giunti, necessari per il ripristino del guasto presso il km 27+000, dell'autostrada A18 Siracusa-Gela, in direzione Gela, causato da un incendio.
 6. Viadotto Cassibile - Realizzazione di muffola di spillamento da fibra ottica esistente, passaggio di cavo in fibra ottica a 12 fibre, dal pozzetto in prossimità del Viadotto, con attestazione delle 12 fibre in apposito cassetto ottico/borchia a parete da posare all'interno del viadotto.
 7. Tratta Noto-Rosolini - Ripristino del cavo in fibra ottica dal km 26+900 al km 27+150, A18 SR-Gela in direzione Gela, con fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica a 12 fibre e giunti.

Pagina 5 di 8

8. Tratta Cassibile-Rosolini - Ricerca e riparazione guasto tra lo svincolo di Noto e lo svincolo di Rosolini.
- la perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi e, secondo quanto prescritto nell'art.106 comma 1), lett. c) e comma 7) del D.lgs. n.50/2016, in quanto:
1. le variazioni sono motivate da obiettive esigenze e derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione Aggiudicatrice al momento della progettazione;
 2. le variazioni proposte non alterano la natura generale del contratto;
 3. tutte le proposte sono state effettuate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;
 4. l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore iniziale del contratto.
- per effetto della perizia di variante e suppletiva, considerando le scaturenti variazioni economiche evincibili dalla documentazione allegata che è parte integrante del presente provvedimento, firmata dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, per accettazione anche dalla Sirti Telco Infrastructures S.p.A., il quadro economico e il quadro comparativo di spesa vengono rimodulati come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DALLO SVINCOLO DI CASSIBILE ALLO SVINCOLO DI ROSOLINI DELL'AUTOSTRADA A18 SIRACUSA-GELA				
A	LAVORI			
A1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	€	172 932,50	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3 581,70	
A3	TOTALE LORDO DEI LAVORI	€	176 514,20	
A4	RIBASSO D'ASTA DEL 5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI (soggetto a ribasso)	€	164 285,88	
A5	TOTALE NETTO DEI LAVORI	€	167 867,58	€ 167 867,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	I.V.A. (22%) di A5	€	36 930,87	
B2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	36 930,87	€ 36 930,87
	SOMMANO (IMPORTO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA)			€ 204 798,44

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DA IMPEGNARE	€	204 798,44
IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 636/DATE DEL 26/10/2022	€	184 276,11
MAGGIORE IMPORTO DA IMPEGNARE	€	20 522,33
IMPORTO NETTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€	167 867,58
IMPORTO NETTO LAVORI DA CONTRATTO	€	140 136,73
MAGGIORE IMPORTO DEI LAVORI	€	27 730,84
PERCENTUALE DI INCREMENTO IMPORTO LAVORI		19,79%

Nel raffronto seguente sono riportati i conseguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di spesa.

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI					
LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DALLO SVINCOLO DI CASSIBILE ALLO SVINCOLO DI ROSOLINI DELL'AUTOSTRADA A18 SIRACUSA-GELA					
		QUADRO ECONOMICO POST GARA	QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
A	LAVORI				
A1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	€ 136 555,03	€ 164 285,88	€ 27 730,84	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 581,70	€ 3 581,70	€ -	
A3	TOTALE LAVORI	€ 140 136,73	€ 167 867,58	€ 27 730,84	19,79%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii su A3	€ 2 946,48	€ -	-€ 2 946,48	-100,00%
B2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) su A3	€ 6 921,23	€ -	-€ 6 921,23	-100,00%
B3	Oneri contributivi (4%) di B2	€ 276,85	€ -	-€ 276,85	-100,00%
B5	I.V.A. (22%) di A3+B2+B3	€ 32 413,66	€ 36 930,87	€ 4 517,21	13,94%
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 42 558,21	€ 36 930,87	-€ 5 627,35	-13,22%
	SOMMANO (IMPORTO DI PROGETTO)	€ 182 694,95	€ 204 798,44		

RITENUTO:

CHE la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad €27.730,84, corrispondente ad una variazione percentuale incidente del 19,79%, che risulta essere stato accettato dall'impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione di tutti gli elaborati di perizia e la cui copertura finanziaria avverrà mediante la rimodulazione del quadro economico di progetto post gara;

CHE le prestazioni di che trattasi derivano da interventi volti ad evitare danni economici e a beni di proprietà della stazione appaltante;

CHE l'importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'opera da impegnare è pari ad € 204.798,44 compreso I.V.A. al 22%;

CHE essendo tale importo superiore di € 20.522,33 compreso I.V.A. al 22% rispetto a quello dell'impegno n.1556/2022 pari ad € 184.276,11, risulta necessario effettuare un incremento dell'impegno di spesa originario da imputare sul capitolo 48 del Consorzio Autostrade Siciliane del corrente esercizio finanziario;

VISTO:

- ✓ che la Ditta **Sirti Telco Infrastructures S.p.A.** sita in Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), avente Codice Fiscale, Partita IVA: 12492310961 PEC: newco_1@legalmail.it, affidataria dei lavori, ha sottoscritto senza alcuna riserva anche l'allegato "Schema Atto di sottomissione", accettando pertanto le nuove lavorazioni oggetto di variante e le condizioni;
- ✓ la relazione istruttoria redatta e sottoscritta dal R.U.P. in data 29/07/2025, che è parte integrante del presente provvedimento, con la quale lo stesso R.U.P., riconosciuta la propria competenza all'autorizzazione della perizia di variante e suppletiva in questione, ai sensi dell'art.106 comma 1, del D.lgs. n.50/2016, esprime un giudizio di ammissibilità all'approvazione della stessa perizia di variante e suppletiva.

VISTI:

- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;

Il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa;

DECRETA

- Art. 1 Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- Art. 2 **APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'106 comma 1), lett. c) e comma 7), del D.lgs. n.50/2016, la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di ripristino del collegamento in fibra ottica dallo Svincolo di Cassibile allo Svincolo di Rosolini dell'autostrada A18 Siracusa-Gela. CIG n.93245920BF";
- Art.2 **DARE ATTO** che l'importo della Perizia di Variante e Suppletiva di € 204.798,44 comporta sull'importo contrattuale di € 140.136,73 un aumento percentuale pari al 19,79% corrispondente ad €27.730,84 che dallo "Schema Atto di sottomissione" risulta essere stato accettato dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale e la cui copertura finanziaria avverrà mediante la rimodulazione del quadro economico di progetto post gara;
- Art.3 **PRENDERE ATTO** che per l'effetto della perizia di variante il nuovo importo da impegnare è pari ad € 204.798,44 comprensivo di I.V.A., il quale risulta superiore di € 20.522,33 compreso I.V.A. rispetto all'impegno n.1556/2022 giusto decreto n.501/DATE del 08/08/2022;
- Art.4 **IMPEGNARE** l'importo di € 20.522,33 comprensivo di IVA al 22%, pari all'incremento dell'impegno di spesa originario a seguito della perizia di variante suppletiva, sul capitolo 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio finanziario 2025 a favore dell'impresa **Sirti Telco Infrastructures S.p.A.** sita in Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), avente Codice Fiscale, Partita IVA: 12492310961 PEC: newco_1@legalmail.it
- Art.5 **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare ed Appalti e all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda



Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

