

Messina, 03 FEB. 2025

OGGETTO: Approvazione I perizia servizi aggiuntivi del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi dodici" dalle ore 6.00 del 25.07.2022 alle ore 5.59 del 16.12.2024 - CIG: 8901723E31.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 /DATE/2025


IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 525/DATE/2021 del 10.09.2021 è stato approvato il progetto del "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi dodici" per un importo complessivo di € 9.240.800,00 di cui € 7.150.605,34 per servizi comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 127.022,28 oltre ad € 2.090.194,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come rilevabile dal seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	SERVIZI:	
A1)	Costo del Servizio Assistenza al traffico	€ 6.948.672,65
A2)	Costo del Servizio Neve	€ 74.910,41
	Costo Totale A1+A2	€ 7.023.583,06
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 127.022,28
	Costo Totale A1+A2+A3	€ 7.150.605,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti (< 5,00%)	€ 321.776,78
B2)	Spese Tecniche	
	B2.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 33.693,82
	B2.2) I.V.A. (22%) su B1	€ 70.790,89
B3)	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 800,00
B4)	Spese per pubblicità (IVA COMPRESA)	€ 10.000,00
B5)	Spese per Commissione di gara (IVA COMPRESA)	€ 80.000,00
B6)	I.V.A. (22%) calcolato su A1+A2+A3	€ 1.573.133,17
	Totale somme a disposizione	€ 2.090.194,66
IMPORTO TOTALE		€ 9.240.800,00

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 525/DATE/2021 del 10.09.2021 è stata scelta la modalità di affidamento del suddetto servizio, ovvero mediante procedura aperta, da espletare ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 85 comma 2 e 97 comma 3 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- con Decreto Dirigenziale n. 46/DATE del 10.02.2022 si è preso atto delle risultanze di gara e ne sono stati approvati i relativi atti, inoltre, è stato aggiudicato il servizio di che trattasi al R.T.I. ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo/mandataria), P.IVA n. 03080310836, SIAS S.p.A. (mandante), P.IVA n. 01854400981, e GIOVETTI SISTAM S.r.l. (mandante), P.IVA n. 07439060018, che ha offerto il ribasso del 29,1661% per un importo netto contrattuale di €5.102.100,08 oltre IVA;
- a seguito del ribasso offerto il quadro economico è risultato il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST- GARA		
A)	SERVIZI:	
A1)	Costo del Servizio Assistenza al traffico	€ 6.948.672,65
A2)	Costo del Servizio Neve	€ 74.910,41
A3)	Costo Totale soggetto a ribasso	€ 7.023.583,06
A4)	Ribasso d'asta del 29,1661 %	€ 2.048.505,26
A5)	Costo Totale a seguito ribasso	€ 4.975.077,80
A6)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 127.022,28
	Costo Totale al lordo degli oneri	€ 5.102.100,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti	€ 321.776,78
B2)	Spese Tecniche	
	B2.1- Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'113 D.Lgs 50/2016	€ 33.693,82
B3)	Contributo ANAC stazione Appaltante	€ 800,00
B4)	Spese per pubblicità (IVA COMPRESA)	€ 10.000,00
B5)	Spese per Commissione di gara (IVA COMPRESA)	€ 80.000,00
B6)	IVA 22% su (A + B1)	€ 1.193.252,91
	Totale somme a disposizione	€ 1.639.523,51
	IMPORTO TOTALE	€ 6.741.623,59

- con verbale di consegna del servizio, sotto le riserve di legge, del 21.07.2022 è stato consegnato il servizio al summenzionato RTI con decorrenza dello stesso dalle ore 3:00 del 25.07.2022 e ultimazione prevista alle ore 5:59 del 25.07.2023;
- in data 28.09.2022 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n. 1178/2022 registrato a Messina il 28.09.2022 al n. 15566 serie I, mediante il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane affida al sopracitato RTI il servizio di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 211/P del 5.07.2023 è stato nominato RUP per le procedure necessarie alla predisposizione del nuovo "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi ventiquattro";
- con nota prot. n. 928/DG del 17.07.2023 è stato nominato il progettista del nuovo servizio sopra richiamato;
- in conformità al punto 2.6 del bando di gara, con decreto dirigenziale n. 361/DATE/2023 del 25.07.2023 è stato concesso un rinnovo contrattuale del servizio in oggetto per mesi 12 (dodici) e quindi con scadenza alle ore 5:59 del 25.07.2024, ai medesimi prezzi, patti e condizioni concordati ed accettati giusto contratto di appalto del 28.09.2022 Rep. N. CAS n. 1178/2022, il cui atto aggiuntivo, Rep. CAS n.1308/2023 stipulato in data 13.10.2023 dell'importo € 5.059.323,30, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 13.10.2023 n. 16405 Serie 1T;

- con decreto dirigenziale n. 387/DATE/2023 del 24.07.2024 è stata concessa un proroga del servizio in oggetto per mesi 6 (sei) e quindi con scadenza alle ore 5:59 del 25.01.2025, ai medesimi prezzi, patti e condizioni concordati ed accettati giusto contratto di appalto del 28.09.2022 Rep. N. CAS n. 117872022, il cui atto aggiuntivo, Rep. CAS n.1362/2024 stipulato in data 06.09.2024 dell'importo € 2.570.648,42, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 06.09.2024 n. 14183 Serie 1T;

CONSIDERATO CHE:

- dall'inizio del servizio, ovvero dalle ore 6:00 del 25.07.2022 alle ore 5:59 del 16.12.2024 sono state disposte all'impresa esecutrice, sia per il tramite degli operatori della Polizia Stradale, sia della Sala Radio dell'Ente, sia dai responsabili del CAS, l'esecuzione di attività extra-contrattuali di pronto intervento o, comunque, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare, non preventivamente prevedibili e/o determinabili;
- i suddetti interventi, nella quasi totalità, sono stati disposti all'impresa esecutrice, sia per il tramite dagli operatori della Polizia Stradale, dalla Sala Radio dell'Ente e dai responsabili del CAS, dandone successiva comunicazione al DEC ed al RUP dell'appalto;
- l'impresa esecutrice, con nota prot. 1152 del 16.01.2025, ha trasmesso al Consorzio per le Autostrade Siciliane specifica richiesta di riconoscimento delle somme de quo
- il DEC, verificata l'effettiva esecuzione delle suddette attività extracontrattuali, ha trasmesso al RUP e Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, al Direttore Generale e, per opportuna conoscenza anche al Presidente del Consiglio Direttivo del CAS, richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia relativa ai servizi aggiunti espletati durante il corso dell'appalto;
- il RUP e DATE, con apposizione olografa in calce alla nota prot. 03/MUN del 17.01.2025, ha autorizzato la redazione della perizia di variante per servizi aggiuntivi;
- a seguito dell'esame della perizia di variante per servizi aggiuntivi, redatta dal DEC in data 27.01.2025, il RUP ha redatto la "Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della perizia di variante";

ESAMINATA la suddetta "Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della perizia di variante" redatta dal dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e RUP del servizio in oggetto, Ing. Dario Costantino, dalla quale si rileva:

- che la perizia de quo comporta una spesa complessiva, al netto del ribasso offerto dall'impresa in sede di gara, pari ad € 1.174.016,61 di cui € 962.308,70 per servizi, ed € 211.707,91 per IVA, come rilevabile dal seguente quadro economico:

A) SERVIZIO:


A1) Servizio a misura	€ 1.358.542,59
A2) <u>Importo complessivo del servizio</u>	€ 1.358.542,59

A3) A detrarre ribasso percentuale offerto in fase di gara (29,1661% di A1)	€ 396.233,89
A4) <u>IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (A2-A3)</u>	€ 962.308,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Per iva su importo netto di perizia (22% di A4)	€ 211.707,91
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 211.707,91

IMPORTO NETTO TOTALE DI PERIZIA € 1.174.016,61



- che essendo l'importo netto del servizio di cui alla sopracitata perizia pari ad € 962.308,70, si ha un incremento netto del 7,56% rispetto all'importo contrattuale attualmente in essere (contratto originario + proroghe) di importo complessivo pari ad € 12.732.071,80, come rilevabile dal seguente quadro economico e di raffronto:

	Servizi contrattuali comprese proroghe (A)	Servizi aggiuntivi (B)	TOTALE C=(A+B)
A) SERVIZIO:			
A1) Servizio a misura (importo netto)	12.505.064,32 €	€ 962.308,70	13.467.373,02 €
A2) Oneri della sicurezza	227.007,48 €	€ 0,00	227.007,48 €
A3) Importo complessivo netto del servizio	€ 12.732.071,80	€ 962.308,70	€ 13.694.380,50
	<i>Incremento % per servizi aggiuntivi</i>	<i>7,56%</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Per imprevisti	703.275,37 €	€ 0,00	703.275,37 €
B2) Incentivi per funzioni tecniche	90.369,23 €	€ 0,00	90.369,23 €
B3) Contributo ANAC Stazione Appaltante	800,00 €	€ 0,00	800,00 €
B4) Spese per pubblicità	10.000,00 €	€ 0,00	10.000,00 €
B5) Spese per Commissione di gara	80.000,00 €	€ 0,00	80.000,00 €
B6) Per IVA 22%	2.977.776,38 €	€ 211.707,91	3.189.484,29 €
B7) Oneri di discarica	100.000,00 €	€ 0,00	100.000,00 €
Totale somme a disposizione	€ 3.962.220,98	€ 211.707,91	€ 4.173.928,89
	IMPORTO NETTO TOTALE	€ 16.694.292,78	€ 1.174.016,61
			€ 17.868.309,39

- che per la redazione della perizia si è provveduto, ove possibile, ad utilizzare i prezzi già contrattualizzati con l'impresa esecutrice del servizio, mentre, per le attività non ricomprese, si è proceduto a concordare n. 19 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario ANAS vigente al momento dell'appalto, ovvero dal prezzario ANAS 2018, o da specifica analisi prezzi. Ai nuovi prezzi è stato applicato il medesimo ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara;

CONSIDERATO CHE occorre procedere all'approvazione di detta perizia ed all'impegno delle somme necessarie pari ad € 1.174.016,61;

VISTO:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
 - il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
 - il D.D.G. n.3291 del 18.11.2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il bilancio consortile per il triennio 2024/2026;
 - il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue,

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2) DI PRENDERE ATTO della *“Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della perizia di variante”* redatta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3) DI APPROVARE la I perizia dei servizi aggiuntivi del *“Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi dodici”*, per servizi aggiuntivi espletati dalle ore 6.00 del 25.07.2022 alle ore 5.59 del 16.12.2024.

Art. 4) DI AUTORIZZARE l'Ufficiale Rogante dell'Ente alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi tra il CAS e l'Impresa esecutrice.

Art. 5) DI IMPEGNARE la somma necessaria a dare copertura finanziaria agli interventi disposti ed eseguiti dall'impresa e ricompresi nella perizia de quo, pari complessivamente € 1.174.016,61 sul codice 10051103 del redigendo bilancio 2025/2027, anno 2025.

Art. 6) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separato provvedimento sulla scorta della contabilità predisposta dal D.E.C.

Art. 7) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

