



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Patti, Patti-Furiano dell'A/20 ME-PA" CUP: B47H18002000006 – CIG: 7982758C49 – Codice Caronte SI\_1\_22339

**Presa atto perizia di assestamento finale e direttive**

**DECRETO DIRIGENZIALE 500/DATE DEL 11 AGO. 2026**

**PREMESSO:**

- CHE con deliberazioni della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 e n. 20 del 18 gennaio 2017 è stato approvato il Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), recante l'individuazione degli interventi prioritari, degli obiettivi assegnati al Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.), nonché delle relative risorse finanziarie;
- CHE il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, nell'adunanza del 26 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 215, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, prescrivendo che il progetto esecutivo fosse sottoposto alla verifica prevista dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo, al fine di accertarne la conformità alle prescrizioni formulate;
- CHE nell'ambito del suddetto Patto è ricompreso l'intervento ID 185, denominato "Manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Patti e Patti-Furiano dell'Autostrada A20 Messina-Palermo", per un importo complessivo di € 21.980.000,00, di cui € 16.671.390,83 per lavori, comprensivi di € 213.932,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 5.308.609,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE con nota prot. n. 452/DG dell'8 giugno 2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Salvatore Minaldi, successivamente sostituito dall'Ing. Dario Costantino con nota prot. n. 502/DG del 21 aprile 2022 e, da ultimo, dall'Ing. Anna Sidoti con nota prot. n. 283/DG del 17 marzo 2025;
- CHE con nota prot. n. 851/DG del 16 ottobre 2018 è stato costituito l'Ufficio di Progettazione, composto dall'Ing. Angelo Puccia, quale progettista, dal Geom. Luciano Bastino, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, e dal Geom. Amedeo Branca, quale collaboratore del RUP;
- CHE con nota prot. n. 435/DG del 27 marzo 2019 l'incarico di progettista è stato conferito all'Ing. Giovanni Raffa, in sostituzione del precedente incaricato;
- CHE il progetto esecutivo, trasmesso in data 1° aprile 2019, è stato verificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, in data 10 giugno 2019 ed è stato validato dal RUP nella medesima data;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 383/DATE del 5 agosto 2019 è stato preso atto del progetto esecutivo, come modificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali con decreto MIT/SVCA prot. n. 16589 del 1° luglio 2019, che ne ha approvato il contenuto rideterminando il quadro economico nell'importo complessivo di € 17.889.978,56, di cui € 16.671.390,83 per lavori ed € 1.218.587,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana n. 3298 del 2 dicembre 2019 l'intervento è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia, con imputazione al capitolo di spesa denominato "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di realizzazione e rifunionalizzazione di infrastrutture viarie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto", iscritto nel Bilancio della Regione Siciliana;
- CHE con nota prot. n. 724/DG del 19 maggio 2020 è stato conferito all'Ing. Giovanna Grinciari l'incarico di progettista dell'intervento;
- CHE con nota prot. n. 752/DG del 27 maggio 2020 è stato costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori, composto dall'Ing. Angelo Puccia, Direttore dei Lavori, dal Geom. Luciano Bastino, Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e dal Geom. Amedeo Branca, collaboratore del RUP;
- CHE con Decreto n. 198/DG del 19 maggio 2020 è stato conferito alla Sig.ra Giuseppina Leone l'incarico di supporto amministrativo al RUP per l'importo di € 14.904,00, corrispondente ad € 18.910,20 comprensivi di IVA e oneri, con copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 209/DG del 1° giugno 2020 è stato preso atto del verbale di gara del 28 maggio 2020, recante la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione ministeriale in favore della





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

TOSA APPALTI S.r.l., con sede legale in Acireale (CT), Via Puliga n. 8, C.F. e P. IVA 03359380874, per l'importo complessivo di € 13.930.125,72, di cui € 12.726.538,13 per lavori (pari ad € 12.512.605,39 al netto del ribasso d'asta del 23,97%, oltre € 213.932,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.203.587,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- CHE con Decreto n. 419/DG del 4 dicembre 2020 è stato individuato quale Direttore dei Lavori, in sostituzione dell'Ing. Angelo Puccia, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) **Ing. Giuseppe Calabrò** ed altri, che ha offerto un ribasso del 30,856% sull'importo posto a base di gara di € 178.106,06, oltre IVA e oneri, determinando un importo contrattuale pari ad € 123.149,65; con successivo atto aggiuntivo a seguito della redazione della perizia di variante che ha incrementato il suddetto importo contrattuale di € 39.556,35, al netto del ribasso ed oneri e iva, determinando il nuovo importo complessivo pari a € **162.509,00**;
- CHE con Decreto n. 435/DG del 16 dicembre 2020 è stato conferito al **Dott. Geol. Orazio Barbagallo** l'incarico di consulenza geologica per la redazione del Piano di utilizzo del misto granulometrico, per l'importo di € **12.500,00**, oltre IVA e oneri previdenziali, per complessivi € 15.860,00;
- CHE con Decreto n. 35/DG dell'8 febbraio 2021 è stato individuato quale Direttore Operativo l'**Ing. Domenico Isgrò**, che ha offerto un ribasso del 42,143% sull'importo posto a base di gara di € 32.972,21, determinando un corrispettivo contrattuale pari ad € 19.076,76, oltre IVA e oneri, con imputazione sul medesimo capitolo di spesa; con successivo atto aggiuntivo a seguito della redazione della perizia di variante che ha incrementato il suddetto importo contrattuale di € 6.163,24, al netto del ribasso ed oneri e iva, determinando il nuovo importo complessivo pari a € **25.240,00**;
- CHE in data 8 febbraio 2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- CHE con nota DGVCA/Div. 2 prot. n. 4984 del 24 febbraio 2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato la Commissione di Collaudo, composta:
  - dal Geom. Biagio Santarelli, Presidente,
  - dall'Ing. Fabrizio Vercelli, componente
  - e dal Geom. Andrea Bozzolan, componente;
- CHE con nota prot. n. 363/DG del 24 marzo 2021 è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in sostituzione del Geom. Luciano Bastino, l'Ing. Alessio Cucinotta, dipendente del Consorzio;
- CHE con Decreto n. 94/DG del 14 aprile 2021 è stato conferito all'Ing. Carmelo Radici l'incarico di supporto al RUP per il coordinamento delle attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione dei Lavori, per l'importo di € 10.814,91, oltre IVA e oneri; con successivo atto aggiuntivo a seguito della redazione della perizia di variante che ha incrementato il suddetto importo contrattuale di € 3.494,09, al netto del ribasso ed oneri e iva, determinando il nuovo importo complessivo pari a € **14.309,00**;
- CHE con Decreto n. 155/DG del 25 giugno 2021 è stato individuato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in sostituzione dell'Ing. Alessio Cucinotta, il **RTP Ing. Francesco Mento/ALCOTEC S.p.A.**, che ha offerto un ribasso del 40,566% sull'importo posto a base di gara di € 82.432,78, determinando un corrispettivo contrattuale pari ad € 48.993,10, oltre IVA e oneri; con successivo atto aggiuntivo a seguito della redazione della perizia di variante che ha incrementato il suddetto importo contrattuale di € 15.825,90, al netto del ribasso ed oneri e iva, determinando il nuovo importo complessivo pari a € **64.819,00**;
- CHE con Decreto n. 166/DG del 7 luglio 2021, recante "Presa d'atto della costituzione del Collegio Tecnico Consultivo. Impegno somme", sono state impegnate, a valere sulla voce "Imprevisti" del quadro economico, risorse per complessivi € 163.542,48, dando atto che il 50% delle relative competenze (pari a € **81.771,24**), posto a carico dell'appaltatore, sarebbe stato recuperato in occasione dell'emissione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) utile successivo alla relativa liquidazione. Con il medesimo provvedimento è stata altresì presa d'atto della costituzione del Collegio Tecnico Consultivo, successivamente modificata con verbale del 25 luglio 2023 e nota prot. n. 22940 del 26 luglio 2023, così composto:
  - Avv. Francesco Bortiglio – Presidente;
  - Ing. Concetto Costa – Componente;
  - Ing. Luigi Bosco – Componente;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 50/DG del 10 marzo 2022 è stato conferito al **Prof. Ing. Pietro Castelli** l'incarico di consulenza geotecnica per il supporto tecnico nella valutazione delle prove propedeutiche alla pianificazione delle lavorazioni di consolidamento, per l'importo di € **5.000,00**, oltre IVA e oneri previdenziali, pari ad € 6.344,00 complessivi;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 499/DATE del 5 agosto 2022 sono state rimodulate le somme impegnate in



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

favore della Commissione di Collaudo ed è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c), nonché del comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € **16.882.518,03**, di cui € 15.264.658,12 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.617.859,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un incremento complessivo della spesa pari ad € 2.952.392,18 rispetto all'importo contrattuale risultante dal quadro economico approvato, come di seguito riportato:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>A)</b> | <b>LAVORI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| A1)       | Lavori a Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.435.540,75 €</b>  |
| A2)       | Lavori a Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.512.605,39 €        |
| A3)       | Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.948.146,14 €        |
| A4)       | Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (1,71%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255.574,10 €           |
|           | Oneri sicurezza Covid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60.937,880 €           |
|           | <b>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A2+A3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15.264.658,12 €</b> |
| <b>B)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| B1)       | Rilievi, accertamenti, indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156.532,40 €           |
| B2)       | Imprevisti (circa 2,80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235.171,29 €           |
| B3)       | Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|           | B3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 (0,81%)                                                                                                                                                                                                             | 135.038,27 €           |
|           | B3.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                   | 64.819,00 €            |
|           | B3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                                   | 25.240,00 €            |
|           | B3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                             | 19.783,36 €            |
|           | B3.4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direttore dei Lavori (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                              | 162.709,00 €           |
|           | B3.4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supporto al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.309,00 €            |
|           | B3.4.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commissione Consultiva Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                       | 169.573,13 €           |
|           | B3.4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Assistenza alla progettazione                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.110,55 €            |
|           | B3.4.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consulenza geologica                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.500,00 €            |
|           | B3.4.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consulenza geotecnica                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00 €             |
|           | B3.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2-B3.3-B3.4-B3.4.1-B4.2-B4.3-B4.4-B4.5-B4.6                                                                                                                                                                                                         | 116.011,68 €           |
| B4)       | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|           | B4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 (Convenzione del 05/07/2018 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Per la Sicilia e Calabria) ( <i>progetto definitivo ed esecutivo</i> ) | 44.168,00 €            |
| B5)       | Spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000,00 €            |





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

|                                    |                                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| B6)                                | Spese per pubblicità                                                                                                                                                                               | €                      |
| B7)                                | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                    | 800,00 €               |
| B8)                                | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici |                        |
| B8.1)                              | Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (1,00%)                                                                                                                      | 160.616,82 €           |
| B8.2)                              | Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                     | 120.159,12 €           |
| B8.3)                              | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B8.2                                                                                                                                                                 | €                      |
| B9)                                | I.V.A. (22 %) su A3+A4+B2                                                                                                                                                                          | €                      |
| B10)                               | oneri decreti aiuti e caro materiale                                                                                                                                                               | 117.318,29 €           |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>1.617.859,91 €</b>  |
| <b>TOTALE APPALTO (A)+B))</b>      |                                                                                                                                                                                                    | <b>16.882.518,03 €</b> |

- CHE, nelle more dell'approvazione della suddetta perizia di variante da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui è stata trasmessa con nota prot. n. 25301 dell'11 agosto 2022, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dell'ANAC, cui è stata trasmessa con nota prot. n. 25300 dell'11 agosto 2022, nonché della conseguente presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo del Consorzio, la copertura finanziaria dell'importo suppletivo è stata assicurata con fondi propri dell'Ente, a valere sul capitolo 204 del bilancio pluriennale 2022-2024;
- CHE, con successivi atti dirigenziali di liquidazione, sono state corrisposte alla **Commissione di Collaudo**, alla data odierna, competenze per l'importo complessivo di **€ 122.735,70**;
- CHE l'impresa **TOSA APPALTI S.r.l.**, affidataria dei lavori, ha sottoscritto, tra l'altro, lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante, accettandone le condizioni e i nuovi prezzi, ad eccezione della riserva n. 1, iscritta nel Registro di Contabilità sin dal primo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL); le riserve iscritte dall'impresa risultano complessivamente pari a n. 15, come riportato nell'VIII ed ultimo SAL;
- CHE i lavori sono stati ultimati in data 29 novembre 2023, come attestato dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 11 dicembre 2023;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 04/DATE del 15 gennaio 2024 è stato affidato alla società **Tecno-Sud S.r.l.** l'incarico per l'esecuzione delle prove propedeutiche alla pianificazione delle lavorazioni di consolidamento del rilevato nel tratto interessato dall'intervento, per l'importo complessivo di **€ 4.000,00**, IVA compresa, con imputazione sul capitolo 212.0 denominato "*Trasferimento Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Patti e Patti-Furiano dell'A20 ME-PA*", a valere sulla voce B8.1 del quadro economico della perizia di variante;
- CHE in data 3 marzo 2025 il Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120, ha adottato la determinazione relativa al quesito n. 1 (prot. n. 13/A20 del 13 novembre 2024), proposto dall'impresa TOSA APPALTI S.r.l. nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, stabilendo che "le somme dovute dal Consorzio per le Autostrade Siciliane in favore di Tosa Appalti S.r.l. ammontano ad **€ 12.335.701,95**, oltre interessi sino alla data dell'effettivo pagamento, ivi compresi gli accessori sul capitale, come da specifico dettaglio riportato nella parte motiva del provvedimento";
- CHE in data 27 marzo 2025 si è svolta la visita finale di collaudo, come da verbale agli atti, dalla quale è emerso, tra l'altro, che:
  - dagli atti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, come redatti dalla DL, risulta un importo complessivo contabilizzato e come da certificati di pagamento dal n. 1 al n. 8 pari ad **€ 15.590.367,09**, di cui € 14.815.695,14 già corrisposti, dei quali € 12.659.855,03 con fondi regionali ed € 2.155.840,11 con fondi del bilancio dell'ente;
  - l'impresa ha sottoscritto il Registro di Contabilità n. 8 in data 10 luglio 2024, formulando riserve per l'importo complessivo di € 32.771.598,02, giusta nota prot. n. 09/A20 del 24 luglio 2024, successivamente respinte dalla Direzione dei Lavori con nota del 5 agosto 2024;
- CHE risultano emessi n. 8 certificati straordinari ("certificati BIS"), per l'importo complessivo di **€ 5.384.293,00**, a cui si è fatto fronte per € 4.820.937,71 mediante fondi ministeriali e per la parte rimanente, ovvero per l'importo pari a € 563.355,29 € con successivo atto di transazione;





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

- CHE per caro materiali è stato corrisposto l'importo complessivo di € 257.544,00, di cui € 117.318,30 con fondi di bilancio dell'ente € 140.225,70 con fondi regionali;
- CHE sono stati liquidati interessi moratori per complessivi € 71.993,30, relativi al secondo, terzo e quarto SAL, mentre non sono stati corrisposti alla data della richiesta gli interessi richiesti dall'impresa per il quinto, sesto, settimo e ottavo SAL, quantificati in € 376.887,37 liquidati con successivo atto di transazione e maturati alla data di sottoscrizione dello stesso per l'importo pari a € 594.923,09;
- CHE con appositi decreti dirigenziali sono state liquidate, a favore dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, somme complessive pari ad € 76.917,84, comprensive di contributi previdenziali ed IVA, corrispondente al 50% dei compensi spettanti;
- CHE, a seguito dell'approvazione della perizia di variante da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la medesima è stata trasmessa, con nota prot. n. 31760 del 12 dicembre 2025, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7, per gli adempimenti di competenza e la conseguente approvazione ad oggi in Corso di istruttoria;
- CHE, con note del mese di novembre 2025 e precedenti, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto alla Direzione dei Lavori la redazione dello stato finale dei lavori, tenendo conto delle determinazioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 165 del 16 ottobre 2025, dei rilievi formulati con nota acquisita al protocollo del Consorzio al n. 20703 del 7 agosto 2025 e delle risultanze della visita finale di collaudo, di cui al verbale del 27 marzo 2025;
- CHE in data 6 marzo 2026, alle ore 10:00, presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, siti nella sede del Consorzio per le Autostrade Siciliane, si è tenuto un incontro tecnico tra il RUP e la Direzione dei Lavori, finalizzato all'esame delle criticità emerse nella predisposizione dello stato finale dei lavori e alla definizione degli adempimenti necessari per la relativa redazione;
- CHE, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello scambio di corrispondenza tra il Responsabile Unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori, quest'ultima, con nota prot. n. 17852 del 6 luglio 2026, ha trasmesso la **perizia di assestamento tecnico-economico finale** relativa ai lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica ed economica della perizia di assestamento;
- Relazione tecnica ed economica della perizia di assestamento – Allegati:
  - Allegato A – Relazione generale;
  - Allegato B – Decreto Dirigenziale n. 499/DATE del 5 agosto 2022;
  - Allegato C – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 165 del 9 ottobre 2025;
  - Allegato D – Ordini di servizio nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
  - Allegato E – Documentazione contabile;
  - Allegato F – Quadro comparativo tra la perizia di variante e l'VIII Stato di Avanzamento dei Lavori;
  - Allegato G – Verbale della visita finale di collaudo del 27 marzo 2025;

**DATO ATTO** che dalla relazione della perizia di assestamento tecnico-economico finale, come redatta dal Direttore dei lavori, risulta il seguente quadro economico:

| A)  | LAVORI:                                                                                                                         |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A1) | Lavori a Misura                                                                                                                 | € 2.435.540,75  |
| A2) | Lavori a Corpo                                                                                                                  | € 12.512.605,39 |
| A3) | Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (1,71%)                                                                 | € 255.574,10    |
| A4) | Oneri sicurezza Covid                                                                                                           | € 60.937,88     |
| A5) | Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4) e al netto del ribasso riconosciuto MIT                                           | € 14.916.375,21 |
| A6) | Importo non riconosciuto ad investimento nei rapporti concedente – concessionaria MIT ribassato del 23,97% (lordo € 458.086,18) | € 348.282,93    |
|     | <b>Lavori a corpo e misura compresi oneri sicurezza</b>                                                                         | € 15.264.658,14 |
| B)  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                                                                               |                 |

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| B1)  | Rilievi, accertamenti, indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156.532,40   |
| B2)  | Imprevisti (circa 2,80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| B3)  | Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|      | B3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D. L.gs 50/2016 (0,81%)                                                                                                                                                                                                            | € 135.038,27 |
|      | B3.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                    | € 64.819,00  |
|      | B3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                                    | € 25.240,00  |
|      | B3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                              | € 19.783,36  |
|      | B3.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direttore dei Lavori (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                               | € 162.709,00 |
|      | B3.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Supporto al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 14.309,00  |
|      | B3.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commissione Consultiva Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                        | € 81.771,24  |
|      | B3.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Assistenza alla progettazione                                                                                                                                                                                                                                                         | € 33.110,55  |
|      | B3.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consulenza geologica                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 12.500,00  |
|      | B3.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consulenza geotecnica                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 5.000,00   |
|      | B3.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2-B3.3-B3.4-B3.4.1-B4.2-B4.3-B4.4-B4.5-B4.6                                                                                                                                                                                                          | € 95.922,60  |
| B4)  | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|      | B4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. lgs 50/2016 (Convenzione del 05/07/2018 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Per la Sicilia e Calabria) ( <i>progetto definitivo ed esecutivo</i> ) | € 44.168,00  |
| B5)  | Spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.000,00    |
| B6)  | Spese per pubblicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| B7)  | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800,00       |
| B8)  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|      | B8.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (1,00%)                                                                                                                                                                                                         | € 166.713,91 |
|      | B8.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                        | € 104.100,00 |
|      | B8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B8.2                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| B9)  | I.V.A. (22 %) su A3+A4+B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| B10) | Oneri decreti aiuti e caro materiale rimodulazione voci economie QE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235.171,29   |
| B11) | Decreto ministero delle Finanze (CdP n.2 bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287.222,43   |
|      | Decreto ministero delle Finanze (CdP n.4 bis – richiesto € 1.067.740,61 – non pagato in questa fase € 168.332,89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 899.407,72   |
|      | Decreto ministero delle Finanze (CdP n.5 bis – CdP n.6 bis richiesto € 2.526.981,89 – non pagato in questa fase € 201.905,29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.325.076,60 |
|      | Decreto ministero delle Finanze (CdP n.7 bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.107.363,81 |
|      | Decreto ministero delle Finanze (CdP n.8 bis non pagati in questa fase €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
 Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

|                             |                                                     |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|                             | 193.155,29 manca ancora decreto MIT)                |                 |
| B12)                        | Risoluzione CCT                                     |                 |
| B13)                        | Interessi sal bis precedenti risoluzione CCT        |                 |
| B14)                        | Ordini di servizio importo complessivo € 404.060,11 |                 |
|                             | Importo lavori ordine di servizio n. 4              | € 82.705,80     |
|                             | Importo lavori ordine di servizio n. 5              | € 109.533,21    |
|                             | Importo lavori ordine di servizio n. 6              | € 45.099,13     |
|                             | Importo lavori ordine di servizio n. 7              | € 166.721,97    |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |                                                     | € 6.405.811,71  |
| TOTALE APPALTO (A)+B))      |                                                     | € 21.670.469,85 |

**DATO ATTO** che, a seguito degli ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori, autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento pro tempore ed eseguiti dall'impresa appaltatrice, l'importo finale dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati ammonta ad € 15.668.710,64 e che tale importo, rispetto all'importo contrattuale di € 12.726.538,13 e a quello della perizia di variante in corso d'opera, pari ad € 15.264.658,12, evidenzia un incremento di € 404.060,11 rispetto alla variante approvata e di complessivi € 2.942.172,51 rispetto al contratto originario;

**DATO ATTO**, altresì, che le lavorazioni oggetto del predetto incremento si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto in conseguenza di circostanze imprevedibili emerse in corso d'opera, come puntualmente illustrate nella relazione tecnica della Direzione dei Lavori, e che le stesse non alterano la natura generale del contratto, risultando pertanto riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO**, inoltre, che l'incremento complessivo dell'importo contrattuale, pari al 23,12% del valore del contratto originario, rientra nel limite massimo del 50% previsto dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO**, altresì, che il maggiore importo di € 404.060,11 deriva semplicemente dalla contabilizzazione finale di lavorazioni già ordinate ed eseguite prima dell'ultimazione dei lavori, e che pertanto può essere qualificato come assestamento tecnico-contabile della variante già approvata;

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti per l'approvazione della perizia di assestamento tecnico-economico finale, redatta dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto le modifiche introdotte sono conseguenza di circostanze imprevedibili emerse in corso d'opera, non alterano la natura generale del contratto e comportano un incremento dell'importo contrattuale contenuto entro il limite del 50% previsto dalla medesima disposizione;

**RITENUTO** di prendere atto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 165 del 9 ottobre 2025, con il quale è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, e di approvare, per quanto di competenza del Consorzio per le Autostrade Siciliane, la perizia di assestamento tecnico-economico finale redatta dalla Direzione dei Lavori, quale definizione della contabilità finale dell'intervento, con il conseguente aggiornamento del quadro economico e dell'importo finale dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di contabilità dei lavori di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, riservandosi di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apposite osservazioni tecniche e amministrative a sostegno della conferma delle determinazioni contenute nella perizia di variante approvata dal Consorzio e in ordine alle riduzioni apportate (€ 348.282,93) in sede di approvazione ministeriale, per le valutazioni di competenza;

**DATO ATTO** che occorre modificare il quadro economico finale dovendo procedere all'inserimento delle effettive voci di spesa come dagli atti in possesso dell'ente, stato finale, decreti di liquidazione, ... e come da correzioni apportate dal RUP e di seguito riportato:





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

| <b>A) LAVORI:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A1)                                                     | Lavori a Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 2.435.540,75         |
| A2)                                                     | Lavori a Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 12.512.605,39        |
| A3)                                                     | Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 255.574,10           |
| A4)                                                     | Oneri sicurezza Covid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 60.937,88            |
| A5)                                                     | Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4) e al netto del ribasso riconosciuto MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 14.916.375,19        |
| A6-1)                                                   | Importo non riconosciuto ad investimento nei rapporti concedente – concessionaria MIT ribassato del 23,97% (lordo € 458.086,18) € 348.282,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 348.282,93           |
| A6-2)                                                   | Importo derivante da ordini di servizio extra - contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 404.060,11           |
| <b>Lavori a corpo e misura compresi oneri sicurezza</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€ 15.668.710,63</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| B1)                                                     | Rilievi, accertamenti, indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 156.532,40           |
| B2)                                                     | Imprevisti (circa 2,80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| B3)                                                     | Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente |                        |
| B3.1)                                                   | Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D. L.gs 50/2016 (0,81%) – ufficio gare e ufficio contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 9.182,55             |
| B3.2)                                                   | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 64.819,00            |
| B3.3)                                                   | Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 25.240,00            |
| B3.4)                                                   | Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| B3.4.1)                                                 | Direttore dei Lavori (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 162.509,00           |
| B3.4.2)                                                 | Supporto al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 14.309,00            |
| B3.4.3)                                                 | Commissione Consultiva Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 81.771,24            |
| B3.4.4)                                                 | Assistenza alla progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| B3.4.5)                                                 | Consulenza geologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 12.500,00            |
| B3.4.6)                                                 | Consulenza geotecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 5.000,00             |
| B3.5)                                                   | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2-B3.3-B3.4.1, B3.4.2 e varie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 95.922,60            |
| B4)                                                     | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| B4.1)                                                   | Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. lgs 50/2016 (Convenzione del 05/07/2018 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Per la Sicilia e Calabria) (progetto definitivo ed esecutivo)                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 44.168,00            |
| B5)                                                     | Spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 25.000,00            |
| B6)                                                     | Spese per pubblicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 15.000,00            |
| B7)                                                     | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 800,00               |
| B8)                                                     | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| B8.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (1,00%) <b>Tecno-Sud S.r.l.</b>                                                                                               | € | 4.000,00      |
| B8.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                      | € | 122.735,70    |
| B8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B8.2                                                                                                                                                                  |   |               |
| B9)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.V.A. (22 %) su A3+A4+B2                                                                                                                                                                           |   |               |
| B10)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oneri decreti aiuti e caro materiale rimodulazione voci economie QE di cui € 117.318,30 fondi Cas ed € 140.225,70 fondi regione                                                                     | € | 257.544,00    |
| B11)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificati di pagamento BIS di cui all'art. 26 del D. Lgs. N. 50/2020 importo complessivo € 5.384.293,00, di cui € <b>4.820.937,71 con fondi MEF</b> , € 563.355,29 atto transattivo con fondi CAS | € | 4.820.937,71  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | € | 5.917.971,20  |
| <b>C) TOTALE APPALTO (A)+B))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | € | 21.586.681,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |   |               |
| D) Supporto al RUP esterno Sig.ra Giuseppina Leone conferimento incarico con oneri a carico dell'ente comprensivi di oneri e IVA                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | € | 18.910,20     |
| Somme derivanti da Contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |   |               |
| E) Risoluzione CCT-transazione accordo dicembre 2025 - Decreto Dirigenziale n. 473/DA del 9/12/2025: € 774.671,43 pagamento Saldo SAL, € 168.300,00 parte SAL 2 bis+ € 201.905,29 parte SAL 5bis e € 193.150,00 SAL 8bis, 594.923,09 interessi fino all'8SAL, parte delle riserve € 4.707.040,00. |                                                                                                                                                                                                     | € | 6.639.989,81  |
| F) Interessi al SAL n. 2-3-4                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | € | 71.993,30     |
| <b>TOTALE (C+D+E+F)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | € | 28.317.575,14 |

**VISTO:**

- il decreto n. 499/DG del 05/08/2022 di approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte di questo ente;
- la nota DGVCA/Div.2 n. 4984 di prot. del 24/02/2021 del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. m\_inf.A543D11 Registro Ufficiale U.00369.09 del 9/10/2025, acquisita in pari data con prot. N. 26059/2025 di trasmissione decreto perizia di variante tecnica n. 1;

**VISTI:**

- l'art.43 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 24-26;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018.

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

**Art. 1-** Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2 -** Di prendere atto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 165 del 9 ottobre 2025, con il quale è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Patti, Patti-Furiano dell'Autostrada A20 Messina-Palermo" – CUP B47H18002000006 – CIG 7982758C49 – Codice Caronte SI\_1\_22339, riservandosi di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apposite osservazioni tecniche e amministrative a sostegno della conferma delle determinazioni contenute nella perizia di variante approvata dal Consorzio e in ordine alle riduzioni apportate (€ **348.282,93**) in sede di approvazione ministeriale, per le valutazioni di competenza;





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Art. 3** - Di prendere atto, per quanto di competenza del Consorzio per le Autostrade Siciliane, della perizia di assestamento tecnico-economico finale redatta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa con nota prot. n. 17852 del 6 luglio 2026, costituita dagli elaborati richiamati nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Art. 4** - Di dare atto che la suddetta perizia di assestamento tecnico-economico finale recepisce le risultanze della contabilità finale dei lavori, degli ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori e autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento pro tempore, delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate dall'impresa, nonché delle risultanze emerse in sede di visita finale di collaudo, determinando l'importo definitivo dei lavori in € 15.668.710,63, secondo il quadro economico allegato alla medesima perizia di assestamento finale redatta dal Direttore dei lavori e come modificata dal RUP;

**Art. 5** - Di approvare il quadro economico finale dell'intervento così come risultante dalla perizia di assestamento tecnico-economico finale, dando atto che gli adeguamenti introdotti sono riconducibili alle modifiche contrattuali intervenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti e alle condizioni richiamate in premessa e come di seguito riportato:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>A)</b> | <b>LAVORI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                        |
| A1)       | Lavori a Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | € 2.435.540,75         |
| A2)       | Lavori a Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | € 12.512.605,39        |
| A3)       | Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | € 255.574,10           |
| A4)       | Oneri sicurezza Covid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | € 60.937,88            |
| A5)       | Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4) e al netto del ribasso riconosciuto MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | € 14.916.375,19        |
| A6-1)     | Importo non riconosciuto ad investimento nei rapporti concedente – concessionaria MIT ribassato del 23,97% (lordo € 458.086,18) € 348.282,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | € 348.282,93           |
| A6-2)     | Importo derivante da ordini di servizio extra - contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | € 404.060,11           |
|           | <b>Lavori a corpo e misura compresi oneri sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | <b>€ 15.668.710,63</b> |
| <b>B)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                        |
| B1)       | Rilievi, accertamenti, indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | € 156.532,40           |
| B2)       | Imprevisti (circa 2,80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                        |
| B3)       | Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente |                                                                                                              |                        |
|           | B3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Competenze tecniche RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D. Lgs 50/2016 (0,81%) – ufficio gare e ufficio contratti | € 9.182,55             |
|           | B3.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                           | € 64.819,00            |
|           | B3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                           | € 25.240,00            |
|           | B3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                     |                        |
|           | B3.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direttore dei Lavori (ai sensi del D.M. del 17/06/2016)                                                      | € 162.509,00           |
|           | B3.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Supporto al RUP                                                                                              | € 14.309,00            |
|           | B3.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commissione Consultiva Tecnica                                                                               | € 81.771,24            |
|           | B3.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Assistenza alla progettazione                                                                                |                        |
|           | B3.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consulenza geologica                                                                                         | € 12.500,00            |
|           | B3.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consulenza geotecnica                                                                                        | € 5.000,00             |





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE****DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B3.5)                                                                                                                                                                                               | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2-B3.3-B3.4.1, B3.4.2 e varie                                                                                                                                                                                                                        | €                                  | 95.922,60       |
| B4)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B4.1)                                                                                                                                                                                               | Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. lgs 50/2016 (Convenzione del 05/07/2018 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Per la Sicilia e Calabria) ( <i>progetto definitivo ed esecutivo</i> ) |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 44.168,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |
| B5)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 25.000,00       |
| B6)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spese per pubblicità                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 15.000,00       |
| B7)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 800,00          |
| B8)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B8.1)                                                                                                                                                                                               | Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (1,00%) <b>Tecno-Sud S.r.l.</b>                                                                                                                                                                                 | €                                  | 4.000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B8.2)                                                                                                                                                                                               | Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016)                                                                                                                                                                                                                        | €                                  | 122.735,70      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B8.3)                                                                                                                                                                                               | I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B8.2                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                 |
| B9)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.V.A. (22 %) su A3+A4+B2                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |
| B10)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oneri decreti aiuti e caro materiale rimodulazione voci economie QE di cui € 117.318,30 fondi Cas ed € 140.225,70 fondi regione                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 257.544,00      |
| B11)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificati di pagamento BIS di cui all'art. 26 del D. Lgs. N. 50/2020 importo complessivo € 5.384.293,00, di cui € <b>4.820.937,71 con fondi MEF</b> , € 563.355,29 atto transattivo con fondi CAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 4.820.937,71    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> | € 5.917.971,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>C) TOTALE APPALTO (A)+B))</b>   | € 21.586.681,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |
| D) Supporto al RUP esterno Sig.ra Giuseppina Leone conferimento incarico con oneri a carico dell'ente comprensivi di oneri e IVA                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 18.910,20       |
| Somme derivanti da Contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |
| E) Risoluzione CCT-transazione accordo dicembre 2025 - Decreto Dirigenziale n. 473/DA del 9/12/2025: € 774.671,43 pagamento Saldo SAL, € 168.300,00 parte SAL 2 bis+ € 201.905,29 parte SAL 5bis e € 193.150,00 SAL 8bis, 594.923,09 interessi fino all'8SAL, parte delle riserve € 4.707.040,00. |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 6.639.989,81    |
| F) Interessi al SAL n. 2-3-4                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                                  | 71.993,30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE (C+D+E+F)</b>            | € 28.317.575,14 |

**Art. 6** - Di riservarsi di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché agli ulteriori Enti competenti, apposite osservazioni tecniche e amministrative finalizzate alla conferma delle determinazioni contenute nella perizia di variante approvata dal Consorzio e alla rivalutazione delle decurtazioni operate in sede di approvazione ministeriale, rappresentando le motivazioni tecniche, contabili e amministrative poste a fondamento delle previsioni progettuali e delle lavorazioni contabilizzate;

**Art. 7** - Di dare mandato:

- ☐ al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di perfezionare l'imputazione della spesa sui corrispondenti capitoli del bilancio;
- ☐ al Responsabile dell'Ufficio Contratti di procedere alla regolarizzazione del maggiore importo contrattuale, mediante il riallineamento degli importi contrattuali agli effettivi importi risultanti dalle quantità delle lavorazioni contabilizzate;
- ☐ al Responsabile Unico del Procedimento e ai competenti uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento,

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

ivi compresa la trasmissione della documentazione agli Enti interessati e all'invio delle osservazioni al MIT in ordine alla decurtazione dell'importo riconosciuto.

**Art. 8** - Di trasmettere il presente decreto all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 9** – **Di trasmettere** il presente decreto al Presidente del Consiglio Direttivo e alla commissione di collaudo, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza;

**Art. 10)** – **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*(Dott. Ing. Anna Sidoti)*

**Il Dirigente dell'area tecnica f.f.**

*(Arch. Francesca Villari)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott. Calogero Franco Fazio)*