OGGETTO: Implementazione e remotizzazione del sistema di videosorveglianza da realizzare presso la sottosezione autostradale di Giardini Naxos (me). CIG: B9446809FF.
Presa d'atto ed approvazione della perizia di variante

DECRETO DIRIGENZIALE N. 710 /DATE/2026 del 04 NOV. 2026

PREMESSO CHE:

- Con prot. n.342/DG del 19/04/2026 l'ing. Sebastian Carmelo Garofalo è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori.
- in data 10/02/2025 l'ing. Sebastian Carmelo Garofalo è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori. redatto dall'ing. Sebastian Carmelo Garofalo e da questi presentato in data 10/02/2025.
- In data 27/02/2025 il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Amedeo Branca, in contraddittorio con il progettista ing. Sebastian Carmelo Garofalo, ha verificato e validato il progetto ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023.
- Con il Decreto Dirigenziale n. 35/DG/2025 del 27/02/2025 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati il cui importo complessivo è di € 135.173,00 di cui € 89.194,89 per lavori, € 9.091,97 per oneri per la sicurezza, €.36.886,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA al 22%.
- La copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito delle somme previste sul capitolo 41 del Consorzio Autostrade Siciliane, finanziamento del bilancio pluriennale 2025/2027.
- A seguito dell'espletamento della procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. con il Decreto Dirigenziale n.445/DG/2025 del 27/11/2025, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto inerente l' "Implementazione e remotizzazione del sistema di videosorveglianza da realizzare presso la sottosezione autostradale di Giardini Naxos (Me) all'Impresa Cannistraci Salvatore, Via Nazionale 515, 98049 Villafranca Tirrena (ME), P.IVA 01144940838, con un ribasso pari al 21,000%, in avvalimento con la Società Explorer Informatica S.r.l. – P.I. 02605870837.
- Per effetto della suddetta procedura di gara e del conseguente ribasso d'asta del 21,000% l'importo complessivo dell'appalto è divenuto pari ad € 112.321,27 di cui € 70.463,96 per lavori, €.9.091,97 per oneri per la sicurezza, € 32.765,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione, compreso IVA al 22%.
- Con nota prot. n.1072/DG/ del 30/09/2025 l'ing. Sebastian Carmelo Garofalo è stato nominato Direttore dei Lavori.
- Con nota prot. 239/AB del 05/12/2025 il RUP ha disposto al Direttore dei Lavori la consegna dei lavori ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- Con nota CAS prot.31264 del 11/12/2025, il Direttore dei Lavori ha convocato, per il giorno 15/12/2025, l'Impresa Cannistraci Salvatore, Via Nazionale 515, 98049 Villafranca Tirrena (ME), P.IVA 01144940838, per la consegna dei lavori de quo.
- Con nota CAS prot.31965 del 16/12/2025, il Direttore dei Lavori ha convocato nuovamente l'Impresa Cannistraci Salvatore, Via Nazionale 515, 98049 Villafranca Tirrena (ME), P.IVA 01144940838, per il giorno 22/12/2025, per la consegna dei lavori, non avendo questa dato seguito alla convocazione di cui alla nota CAS prot.31264 del 11/12/2025 di cui alla nota CAS prot.31264 del 11/12/2025.
- Con decreto dirigenziale n.453 DG/2025 del 05/12/2025 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di redazione del PSC all'ing. Carmelo Radici, via XX Settembre n.5 – Sinagra (Me), C.F. [redacted] e P.IVA 03454400833.

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

- Con verbale redatto in data 22 Dicembre 2025 sono stati consegnati i lavori all'Impresa Cannistraci Salvatore, Via Nazionale 515, 98049 Villafranca Tirrena (ME), P.IVA 01144940838, aggiudicataria in via d'urgenza sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023, fissando la data del 15 dicembre 2026 quale giorno di effettivo inizio degli stessi.
- La durata prevista dal contratto è di 98 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione dei lavori prevista in data 23 marzo 2026.
- In data 24/02/2026, l'Impresa Cannistraci Salvatore, Via Nazionale 515, 98049 Villafranca Tirrena (ME), P.IVA 01144940838, con nota PEC assunta al prot. CAS n.5080 del 25/02/2026 ha avanzato la richiesta di subappalto alla società Explorer Informatica S.r.l. con sede in Messina, via Catania 176 C.F. e P.I. 02605870837, per un importo complessivo pari ad € 23.866,78 di cui € 2.727,59 per oneri della sicurezza.
- Con nota prot. CAS n.5661 del 02/03/2026, questo Consorzio ha autorizzato il subappalto alla società Explorer Informatica S.r.l con sede in Messina, via Catania 176 C.F. e P.I. 02605870837.
- Con nota PEC del 20/03/2026, assunta in pari data con prot. CAS n.7395, l' Impresa Cannistraci Salvatore, ha avanzato richiesta di proroga, a seguito delle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei lavori per condizioni climatiche avverse che ha hanno provocato ritardi, per ulteriori 30 giorni rispetto alla naturale scadenza fissata con verbale di consegna dei lavori per il 23/03/2026.
- Con nota prot. CAS n.7724 del 24/03/2026, il RUP ha comunicato all' Impresa Cannistraci Salvatore, il provvedimento di proroga dell'amministrazione appaltante, per gg 25 estendendo il fine lavori alla data del 17/04/2026, ritenendo valide le motivazioni addotte dall'impresa.
- Con nota PEC del 16/04/2026, assunta in pari data con prot. CAS n.9882, l' Impresa Cannistraci Salvatore, ha avanzato richiesta di proroga, a seguito degli eventi socio-politici e sciopero dei trasportatori che ha hanno provocato ritardi nella consegna di materiali necessari al completamento dei lavori, per ulteriori 20 giorni rispetto alla scadenza fissata con la prima proroga per il 17/04/2026.
- Con nota PEC prot. CAS n.10498 del 23/04/2026, il RUP ha comunicato all' Impresa Cannistraci Salvatore, il provvedimento di proroga dell'amministrazione appaltante, per gg 20 estendendo il fine lavori alla data del 07/05/2026, ritenendo valide le motivazioni addotte dall'impresa.
- Con nota PEC del 13/05/2026, assunta con prot. CAS n.12528, l' Impresa Cannistraci Salvatore ha comunicato di aver ultimato i lavori entro il termine contrattuale previsto con il secondo provvedimento di proroga in data 07/05/2026.
- Che con nota prot. n.592/DG del 07/05/2026, l'ing. Sebastian Carmelo Garofalo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP).
- In data 21 maggio 2026 è stato stipulato con l'Impresa Cannistraci Salvatore, Via Nazionale 515, 98049 Villafranca Tirrena (ME), P.IVA 01144940838, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1474/2026, registrato a Messina in data 22/05/2026 serie 1T, per l'importo di € 79.555,93 di cui € 9.091,97 per oneri sicurezza, I.V.A. esclusa.
- Come da art.10 del contratto d'appalto, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva con atto di fidejussione n.54/53115KR, rilasciata dalla "SARA ASSICURAZIONI S.p.A" con sede in Roma ed emessa a Catania in data 05/05/2026 (garanzia art.2 schema tipo 1.2 D.M. n.193 del 16/09/2022).
- Durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, in considerazione delle nuove necessità presentatesi in sede di esecuzione degli stessi, dovute a situazioni non prevedibili in fase di progettazione, ha autorizzato dei lavori sostituivi e/o integrativi e/o supplementari che non hanno intaccato l'importo contrattuale dei lavori di aggiudicazione.
- Per la contabilizzazione di dette diverse lavorazioni e somministrazioni, si è quindi resa necessaria la modifica dei relativi prezzi definiti in sede di perizia di variante tecnica non suppletiva;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

- In data 21/10/2026, è stato redatto e sottoscritto dalle parti il "Verbale di concordamento nuovi prezzi", non contemplati nel progetto originario ed estrapolati dal Prezzario Regionale dei LL.PP. della Sicilia anno 2024 e dal Prezzario ANAS 2024, comprensivo anche di prezzi calcolati mediante analisi a seguito di indagine di mercato.
- Il Direttore dei Lavori, ha confermato che i lavori de quo sono stati completati in data 07 maggio 2026 provvedendo in data 28/09/2026 all'emissione del relativo certificato di ultimazione.
- Pertanto, il giorno 21 ottobre dell'anno 2026, è stato redatto e sottoscritto tra le parti il "Verbale di concordamento nuovi prezzi" riportante sia i nuovi prezzi integrativi, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del 21,00%, saranno pagate le lavorazioni.

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso delle lavorazioni sono state riscontrate criticità non previste e non prevedibili al momento della progettazione che avrebbero potuto determinare il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza.
- Al contempo alcune delle lavorazioni previste non sono state ritenute essenziali ai fini del medesimo obiettivo.
- La perizia di variante tecnica si è quindi resa necessaria per ridefinire il coacervo degli interventi senza per questo determinare maggiori importi e spese per l' Ente.
- Per effetto della perizia di variante tecnica non suppletiva, considerando le scaturenti variazioni economiche evincibili dalla documentazione allegata che è parte integrante del presente provvedimento, firmata dal Direttore dei Lavori e R.U.P. e, per accettazione anche dalla l'Impresa Cannistraci Salvatore senza riserva alcuna, l'esito contabile dei lavori è quello riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA	DIFFERENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
LAVORI A MISURA				
TOTALE IMPORTO LORDO DEI LAVORI	**98 286,86 €**	**90 757,62 €**	**-7 529,24 €**	-7,66%
Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso	89 194,89 €	81 721,45 €	-7 473,44 €	-8,38%
A dedurre ribasso d'asta	18 730,93 €	17 161,50 €	-1 569,42 €	-8,38%
Importo netto dei lavori	70 463,96 €	64 559,95 €	-5 904,02 €	-8,38%
A sommare oneri per la sicurezza	9 091,97 €	9 036,17 €	-55,80 €	-0,61%
TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA	**79 555,93 €**	**73 596,12 €**	**-5 959,82 €**	**-7,49%**

- Alla luce delle variazioni dei lavori il quadro economico risulta essere il seguente:

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Implementazione e remotizzazione del sistema di videosorveglianza da realizzare presso la Sottosezione Autostradale di Giardini Naxos		
QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A)	**LAVORI:**	
A1)	Lavori a misura	€ 81 721,45
A2)	Sommano i lavori Al netto del ribasso d'asta del 21,00%	€ 64 559,95
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 036,17
A4)	**Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)**	**€ 73 596,12**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**	
B1)	Imprevisti (compensazione dei prezzi D.L.17/05/2022 n.50 e ss.mm.ii.	€ 704,39
B2)	Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€ 1 965,74
B3)	Funzioni tecniche CSE (D.M. 17 giugno 2016 modificato da D.Lgs 36/2023 l.13)	€ 3 933,90
B4)	Contributo ANAC	€ 35,00
B5)	I.V.A. + CNPAIA su B3	€ 934,69
B6)	I.V.A. (22%) (su A4+B1)	€ 16 346,11
	Totale somme a disposizione	**€ 23 919,84**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 97 515,95**

- Che la differenza tra il quadro economico post-gara ed il quadro economico di perizia pari ad € 14.805,32 come si evince dal quadro di raffronto sotto riportato:

Implementazione e remotizzazione del sistema di videosorveglianza da realizzare presso la Sottosezione Autostradale di Giardini Naxos				
QUADRO DI RAFFRONTO				
		POST GARA	**PERIZIA**	**DIFFERENZA**
A)	**LAVORI:**			
A1)	Lavori a misura	€ 89 194,89	€ 81 721,45	7 473,44 €
A2)	Sommano i lavori Al netto del ribasso d'asta del 21,00%	€ 70 463,96	€ 64 559,95	5 904,02 €
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 091,97	€ 9 036,17	55,80 €
A4)	**Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)**	**€ 79 555,93**	**€ 73 596,12**	**5 959,82 €**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**			
B1)	Imprevisti	€ 6 880,08	€ 704,39	6 175,69 €
B2)	Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€ 1 965,74	€ 1 965,74	0,00 €
B3)	Funzioni tecniche CSE (D.M. 17 giugno 2016 modificato da D.Lgs 36/2023 l.13)	€ 3 933,90	€ 3 933,90	0,00 €
B4)	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	0,00 €
B5)	I.V.A. + CNPAIA su B3	€ 934,69	€ 934,69	0,00 €
B6)	I.V.A. (22%) (su A4+B1)	€ 19 015,92	€ 16 346,11	2 669,81 €
	Totale somme a disposizione	**€ 32 765,34**	**€ 23 919,84**	**8 845,50 €**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 112 321,27**	**€ 97 515,95**	**14 805,32 €**

RITENUTO CHE:

- Le prestazioni di che trattasi derivano da interventi volti ad evitare danni economici e a beni di proprietà della stazione appaltante.
- L'importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'opera è pari ad € 97.515,13 compreso I.V.A. al 22% e pertanto non richiede necessario effettuare alcun incremento dell'impegno di spesa nell'ambito delle somme approvate con Decreto Dirigenziale n.445/DG del 27/11/2026.

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

VISTO:

- ✓ La relazione del Direttore dei Lavori e gli elaborati che fanno parte integrante della perizia di assestamento datata 21/10/2026.
- ✓ Che l'Impresa Cannistraci Salvatore, Via Nazionale 515, 98049 Villafranca Tirrena (ME), P.IVA 01144940838, affidataria dei lavori, ha sottoscritto senza alcuna riserva tutti gli elaborati costituenti la perizia di variante tecnica non suppletiva, accettando pertanto le lavorazioni modificate e le condizioni economiche in essa contemplate;
- ✓ La relazione istruttoria redatta e sottoscritta dal R.U.P. in data 22/10/2026, che è parte integrante del presente provvedimento, con la quale lo stesso R.U.P., riconosciuta la propria competenza all'autorizzazione della perizia di variante tecnica non suppletiva in questione, ai sensi dell'art.120, del D.Lgs n.36/2023, esprime un giudizio di ammissibilità all'approvazione della stessa perizia di variante tecnica non suppletiva;
- ✓ l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- ✓ il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- ✓ il D.D.G. n.12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025÷2027;
- ✓ il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;
- ✓ il Decreto Dirigenziale n. 364/DG/ 2026 del 18/09/2026;

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1 Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Art. 2 **APPROVARE** la Perizia di Variante tecnica relativa all' "Implementazione e remotizzazione del sistema di videosorveglianza da realizzare presso la sottosezione autostradale di Giardini Naxos (Me)";

Art. 3 **APPROVARE** il nuovo quadro economico di seguito riportato:

Implementazione e remotizzazione del sistema di videosorveglianza da realizzare presso la Sottosezione Autostradale di Giardini Naxos		
QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A)	**LAVORI:**	
A1)	Lavori a misura	€ 81 721,45
A2)	Sommano i lavori Al netto del ribasso d'asta del 21,00%	€ 64 559,95
A3)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 036,17
A4)	**Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)**	**€ 73 596,12**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**	
B1)	Imprevisti (compensazione dei prezzi D.L.17/05/2022 n.50 e ss.mm.ii.	€ 704,39
B2)	Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€ 1 965,74
B3)	Funzioni tecniche CSE (D.M. 17 giugno 2016 modificato da D.Lgs 36/2023 I.13)	€ 3 933,90
B4)	Contributo ANAC	€ 35,00
B5)	I.V.A. + CNPAIA su B3	€ 934,69
B6)	I.V.A. (22%) (su A4+B1)	€ 16 346,11
	Totale somme a disposizione	**€ 23 919,84**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 97 515,95**

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Art.4 **DARE ATTO** che gli importi connessi con le variazioni apportate con la suddetta perizia di variante tecnica trovano copertura finanziaria integrale nell'impegno originario e pertanto non sono previsti maggiori oneri per questa stazione appaltante;

Art.5 **PRENDERE ATTO** che per l'effetto della perizia di variante, la differenza tra il quadro economico post-gara ed il quadro economico di perizia pari ad € 14.805,32 quale somma residua, può essere dichiarata economia a bilancio.

Art.6 **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare ed Appalti e all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Sebastian Carmelo Garofalo

Il Dirigente Tecnico ff
Ing. Giulia Ilacqua

Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede 98122 **MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 **PALERMO** Via Notarbartolo n. 10
00187 **ROMA** Via Dei Crociferi n. 41
web: **www.autostradesiciliane.it** mail: **info@autostradesiciliane.it** pec: **autostradesiciliane@posta-cas.it**