DECRETO DIRIGENZIALE N. 418 / DATE/2026 DEL 05 NOV. 2026

Oggetto: *Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940, ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A20 Messina-Palermo*. CUP: B77H21005130005 - Codice Caronte: SI_1_34245
CIG: 9240535AB4 - Gara CAS n.: G00397.
Approvazione della Perizia di Variante e Assestamento Contabile ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

IMPRESA AGGIUDICATARIA: RTI A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c. a r.l. (Mandataria) – Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. (Mandante) – F.lli Mammana S.r.l. (Consorziata Esecutrice).

IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO: € 2.108.967,05 (di cui € 1.898.742,27 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,641% ed € 210.224,78 per oneri della sicurezza).

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale n. 531/DATE del 20.09.2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 2.172.142,00;
- con i successivi Decreti Dirigenziali n. 157/DATE del 29.03.2022 e n. 397/DATE del 30.06.2022 è stato approvato l'aggiornamento del Quadro Economico dell'investimento a base di gara ad € 3.516.136,00 a seguito dell'adeguamento ai nuovi prezzari ANAS;
- con Decreto Dirigenziale n. 455/DATE del 26.07.2022 sono stati aggiudicati i lavori in favore della RTI A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c. a r.l. (Mandataria) – Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. (Mandante) – F.lli Mammana S.r.l. (Consorziata Esecutrice), che ha offerto un ribasso del 15,641%;
- con Provvedimento n. 255/P del 15.12.2022 è stato nominato RUP l'Ing. Salvatore Minaldi, in sostituzione dell'ing. Stefania Ferlazzo nominata con Provvedimento n. 1413/P del 05.11.2021;
- con il Verbale di consegna del 13.03.2023 sono stati avviati i lavori in via d'urgenza sotto riserva;
- il 21.06.2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. CAS n. 1269/2023, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Messina al n. 9956 serie 1T, per un importo contrattuale di € 2.108.967,05 (di cui € 1.898.742,27 per lavori netti ed € 210.224,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Decreto Dirigenziale n. 549/DATE del 17.10.2024 si è preso atto del D.D.G. della Regione Siciliana n. 1761 del 08.08.2024 con cui è stato concesso il finanziamento dell'intervento per complessivi € 2.580.033,28 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 25 del 20.02.2025, l'Esecutore F.lli Mammana S.r.l. per esigenze connesse alla viabilità in fase di cantierizzazione ha proposto lo spostamento del By-Pass autostradale originariamente previsto dal progetto esecutivo km 27+697, ricollocandolo al km 29+339 in zona adiacente al viadotto Acquavena;
- con nota prot. 4573 del 21.02.2025 il RUP ha ritenuto accettabile la soluzione proposta dall'impresa esecutrice rimandando alla Direzione Lavori gli accertamenti sulla fattibilità tecnica e la predisposizione degli atti consequenziali.

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

- con Ordine di Servizio n. 1 del 25.02.2025, il Direttore dei Lavori ha ordinato la realizzazione della nuova configurazione del By-Pass, concordando nuovi prezzi giusta verbale sottoscritto in data 25.02.2025 ed assunto al prot. CAS n. 5173 del 26.02.2025;
- durante l'esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori ha riscontrato la necessità di introdurre variazioni e modifiche tecniche alle previsioni del Progetto Esecutivo;
- in data 16.06.2026 il Direttore dei lavori ha trasmesso la Perizia di Variante e Assestamento Contabile assunta al protocollo CAS n. 15951 del 17.06.2026, comprensiva dello Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa Esecutrice, in virtù della procura Rep. n. 61419 del 18.04.2023, e con il quale la stessa Impresa ha accettato le lavorazioni in variante ed i nuovi prezzi applicando il ribasso contrattuale del 15,641%, prendendo atto del tempo suppletivo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e ferme restando le riserve già iscritte nei precedenti documenti contabili;
- con successiva nota 28.10.2026 assunta in pari data al protocollo CAS n. 30749, il Direttore dei Lavori ha inoltrato una nuova relazione di Perizia di Variante;

VISTA la Relazione Istruttoria del RUP datata 03.11.2026, con la quale l'Ing. Salvatore Minaldi, nell'esercizio delle competenze attribuitegli dall'art. 31, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ha accertato ed attestato l'ammissibilità della perizia ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e formulato parere favorevole all'approvazione;

CONSIDERATO che la variante si rende indispensabile per garantire la funzionalità idraulica, la risposta sismica e la sicurezza del traffico autostradale attraverso le seguenti principali lavorazioni:

1. Rimodulazione del By-Pass autostradale al km 29+339 per il mantenimento del doppio senso di marcia ed il costante deflusso dei veicoli;
2. Installazione di giunti sismici articolati per la tubazione fognaria staffata all'intradosso dell'impalcato poggiante su isolatori;
3. Regimentazione idraulica delle acque di monte tramite condotta in PEAD DN250 in luogo degli embrici di progetto;
4. Predisposizione della condotta per acqua potabile DN90 nel cavedio del marciapiede;
5. Parapetti in acciaio zincato di rinforzo delle recinzioni perimetrali contro l'azione del vento;
6. Collocazione del varco amovibile di 22 metri nello spartitraffico sottostante;
7. Abbassamento condotte fognarie esistenti, rialzamento chiusini e rasatura protettiva della pila centrale;

RITENUTA pienamente condivisibile la qualificazione giuridica proposta dal RUP, in quanto la variante si inquadra nell'ambito dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (variante non sostanziale e sotto-soglia).

ACCERTATO CHE

- la variante rispetta rigorosamente le condizioni e le soglie stabilite dalla legge;
- le modifiche sono accessorie e complementari e mantengono inalterato l'oggetto principale del contratto senza alterarne la natura;
- l'incremento dei lavori a misura è pari a **+€ 61.683,23 (+2,741%)**, il decremento della sicurezza è pari a **- € 53.933,13 (-25,655%)**, mentre l'importo netto contrattuale registra un **decremento di -€ 1.897,77 (-0,090%)**, come dal seguente quadro comparativo:

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

	Descrizione delle Voci	Importo Post-Gara (€)	Importo in variante (€)	Variazione (€)	Δ (%)
A)	**LAVORI**				
A1	Importo Lavori	€ 2.250.788,02	€ 2.312.471,25	€ 61.683,23	2,741%
A2	Ribasso pari al 15,641%	-€ 352.045,75	-€ 361.693,63	-€ 9.647,87	2,741%
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 210.224,78	€ 156.291,65	-€ 53.933,13	-25,655%
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza |A1+A2+A3|		**€ 2.108.967,05**	**€ 2.107.069,27**	**-€ 1.897,77**	**-0,09%**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
B1	Interferenze	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0,00%
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	0,00%
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%
B4	Imprevisti < 5%	€ 123.050,46	€ 61.525,23	-€ 61.525,23	-50,00%
B4.1	Caro Materiali DL 50/2022 SAL1 Bis e Quota Parte Sal 2 bis (50% degli Imprevisti)	€ 0,00	€ 61.525,23	€ 61.525,23	100,00%
B5	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis del D.Lgs. 50/2016				
B5.1	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP	€ 95.075,71	€ 95.075,71	€ 0,00	0,00%
B5.2	Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	€ 33.077,54	€ 33.077,54	€ 0,00	0,00%
B5.3	Spese tecniche per attività di collaudo tecnico, amministrativo e statico	€ 45.514,67	€ 45.514,67	€ 0,00	0,00%
B5.4	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B5.1, B5.2 e B5.3	€ 39.735,22	€ 39.735,22	€ 0,00	0,00%
B6	Spese per incentivo per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 - inferiore al 2%	€ 39.376,20	€ 39.376,20	€ 0,00	0,00%
B7	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	0,00%
B8	Spese per prove e verifiche tecniche (1,45%)	€ 32.636,43	€ 32.636,43	€ 0,00	0,00%
	Totale somme a disposizione oltre IVA	**€ 471.066,23**	**€ 471.066,23**	**€ 0,00**	**0,00%**
Importo complessivo dell'appalto (voce A+ voce B)		**€ 2.580.033,28**	**€ 2.578.135,50**	**-€ 1.897,77**	**-0,09%**
B9	IVA 22% su (A+B.4+B.4.1+B.8)	€ 498.223,87	€ 497.806,36	-€ 417,51	-0,08%
	Importo complessivo Appalto Inclusa IVA	**€ 3.078.257,15**	**€ 3.075.941,86**	**-€ 2.315,28**	**-0,08%**

DATO ATTO che la perizia di variante non comporta alcun maggiore onere per la Stazione Appaltante né richiede risorse aggiuntive, determinando anzi un'economia sul Quadro Economico complessivo pari ad **€ 2.315,28** ed una riduzione dell'importo netto contrattuale pari ad **€ 1.897,77** e che a superiore spesa finale trova integrale ed esatta copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziate nell'ultimo Quadro Economico generale dell'intervento approvato con Decreto Dirigenziale n. 549/DATE del 17.10.2024, a valere sui fondi del Fondo Sviluppo Coesione (FSC 2021-2027) di cui D.D.G. n. 1761 del 08.08.2024 della Regione Siciliana;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

RITENUTO di dover procedere all'adozione del formale provvedimento di approvazione per consentire la prosecuzione dell'iter amministrativo nel rispetto dei vincoli contabili e contrattuali;

VISTI

- il D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Dirigenziale n. 455/DATE del 26.07.2022 ;
- la Relazione Istruttoria del RUP ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con la quale è stato espresso formale giudizio di ammissibilità all'approvazione della Perizia di Variante e Assestamento Contabile in oggetto;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 12 del 12.01.2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2026-2028;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'01.10.2016, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19.11.2018.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 364/DG/2026 del 18.09.2026.

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento Contabile e i relativi n. 12 elaborati allegati, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Bosco ed istruita favorevolmente dal RUP Ing. Salvatore Minaldi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per *Lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940, ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A20 Messina-Palermo*. CUP: B77H21005130005 - Codice Caronte: SI_1_34245.

Art. 3) DI APPROVARE Il Quadro Economico rideterminato come segue, confermando la piena copertura finanziaria sulle risorse assegnate dal D.D.G. Regione Siciliana n. 1761/2024 (FSC 2021-2027):

	Descrizione delle Voci	Importo in variante (€)
A)	**LAVORI**	
A1	Importo Lavori	€ 2.312.471,25
A2	Ribasso pari al 15,641%	-€ 361.693,63
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 156.291,65
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza |A1+A2+A3|		**€ 2.107.069,27**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
B1	Interferenze	€ 50.000,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10.000,00

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B4	Imprevisti < 5%	€ 61.525,23
B4.1	Caro Materiali DL 50/2022 SAL1 Bis e Quota Parte Sal 2 bis (50% degli Imprevisti)	€ 61.525,23
B5	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis del D.Lgs. 50/2016	
B5.1	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP	€ 95.075,71
B5.2	Spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	€ 33.077,54
B5.3	Spese tecniche per attività di collaudo tecnico, amministrativo e statico	€ 45.514,67
B5.4	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B5.1, B5.2 e B5.3	€ 39.735,22
B6	Spese per incentivo per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 - inferiore al 2%	€ 39.376,20
B7	Contributo ANAC	€ 600,00
B8	Spese per prove e verifiche tecniche (1,45%)	€ 32.636,43
	Totale somme a disposizione oltre IVA	**€ 471.066,23**
	Importo complessivo dell'appalto (voce A+ voce B)	**€ 2.578.135,50**
B9	IVA 22% su (A+B.4+B4.1+B.8)	€ 497.806,36
	Importo complessivo di Variante Inclusa IVA	**€ 3.075.941,86**

Art. 4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Presidente del CDA, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di competenza.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane in adempimento agli obblighi di trasparenza vigenti.

Il Redattore
Arch. Francesca Villari

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Giulia Ilacqua

Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
web: www.autostradesiciliane.it mail: info@autostradesiciliane.it pec: autostradesiciliane@posta-cas.it